

新邵县2024年全年衔接资金项目完成情况表

填报单位：中共新邵县委农村工作领导小组

填报时间：2024年12月22日

| 金额单位：万元 |                                   |                   |         |         |                             |                |                               |              |            |       |         |      |
|---------|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|------------|-------|---------|------|
| 序号      | 项目名称                              | 建设任务              | 实施地点    | 资金规模    | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)                | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |         | 完成情况 |
|         |                                   |                   |         |         | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                               | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位    |      |
| 1       | 水渠、水<br>坝改造                       | 水渠、水坝改造500米       | 水口村     | 10      | 中央                          | 10             | 灌溉农田120亩，带动31户110人受益，人均增收300元 | 2024.3       | 2024.12    | 发改局   | 水口村     | 已完工  |
| 2       | 白水片自<br>来水建设                      | 白水片自来水建设水池及管网     | 白水洞村    | 10      | 中央                          | 10             | 解决8人务工，人均收入5000元              | 2024.3       | 2024.12    | 发改局   | 白水洞村    | 已完工  |
| 3       | 道路硬化                              | 道路硬化长60米宽10米      | 楠木社区    | 8       | 中央                          | 8              | 带动347人脱贫人口受益，人均增收500元         | 2024.3       | 2024.12    | 发改局   | 楠木社区    | 已完工  |
| 4       | 自然灾害<br>损毁道路<br>维修、挡<br>土墙        | 自然灾害损毁道路维修、挡土墙，2处 | 三门滩村    | 10      | 中央                          | 10             | 72户642人脱贫人口受益，安全饮水质量达标        | 2024.3       | 2024.12    | 发改局   | 三门滩村    | 已完工  |
| 5       | 排水沟建<br>设                         | 排水沟建设200米         | 溪镇集中安置点 | 9       | 中央                          | 9              | 241个易地搬迁人口受益                  | 2024.3       | 2024.12    | 发改局   | 溪镇集中安置点 | 已完工  |
| 6       | 公路提质<br>改造                        | 公路提质改造2.8公里       | 南岳村     | 30      | 中央                          | 30             | 解决村民出行问题，230个脱贫户受益            | 2024.3       | 2024.12    | 发改局   | 南岳村     | 已完工  |
| 7       | 挡土墙建<br>设                         | 挡土墙建设2处           | 塘溪村     | 10      | 中央                          | 10             | 50户300人脱贫人口出行受益               | 2024.3       | 2024.12    | 发改局   | 塘溪村     | 已完工  |
| 8       | 安全饮水<br>蓄水池建<br>设                 | 安全饮水蓄水池建设1口       | 潭佳湾村    | 5       | 中央                          | 5              | 50户180人脱贫人口受益，解决饮水问题          | 2024.3       | 2024.12    | 发改局   | 潭佳湾村    | 已完工  |
| 9       | 水渠修建                              | 水渠修建200米          | 田里村     | 10      | 中央                          | 10             | 21户78人受益，灌溉农田120亩             | 2024.3       | 2024.12    | 发改局   | 田里村     | 已完工  |
| 10      | 林区生物<br>防火林带                      | 林区生物防火林带3.3公里     | 岱山林场    | 40      | 中央                          | 40             | 人均增加1000元，解决212人出行            | 2024.3       | 2024.12    | 林业局   | 岱山林场    | 已完工  |
| 11      | 新邵县新<br>型农业经<br>营主体贷<br>款贴息项<br>目 | 51个经营主体           | 农业农村局   | 95.9942 | 中央                          | 95.9942        | 帮扶51个经营主体贷款贴息，发展产业            | 2024.1       | 2024.12    | 农业农村局 | 农业农村局   | 已完工  |

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称                          | 建设任务                                                                                 | 实施地点          | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)        | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |               | 完成情况 |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------|-------|---------------|------|
|    |                               |                                                                                      |               |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                       | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位          |      |
| 12 | 新邵县湖南精亿达生态农业有限公司中药材初加工精细化提升项目 | 新邵县湖南精亿达生态农业有限公司中药材初加工精细化提升项目<br>新增中药材清洗、晾晒、烘干、蒸煮、切片机、切丝机、质量检测、包装、存放、搬运等10余设施和<br>设备 | 湖南精亿达生态农业有限公司 | 50   | 中央                          | 50             | 100个脱贫人口受益，人年均增收1600元 | 2024.01      | 2024.12    | 农业农村局 | 湖南精亿达生态农业有限公司 | 已完工  |
| 13 | 新邵县邵阳广裕富硒农产品有限公司4号养鸡大棚灾后重建项目  | 基础硬化、砖混结构主体、铝合金门窗、钢架顶棚，面积约800平方米。                                                    | 邵阳广裕富硒农产品有限公司 | 50   | 中央                          | 50             | 10个脱贫人口受益，人年均增收20000元 | 2024.01      | 2024.12    | 农业农村局 | 邵阳广裕富硒农产品有限公司 | 已完工  |
| 14 | 新邵县湖南富高科技开发有限公司水稻蛙养殖种苗改良项目    | 实施蛙类种苗改良，计划引进、改良、繁育蛙类种苗，提质1022亩蛙类稻田养殖。                                               | 湖南富高科技开发有限公司  | 50   | 中央                          | 50             | 500个脱贫人口受益，人年均增收2500元 | 2024.01      | 2024.12    | 农业农村局 | 湖南富高科技开发有限公司  | 已完工  |
| 15 | 新邵县湖南芝欣生态农业有限公司蔬菜种植基地建设项目（巩固） | 新建露天蔬菜种植基地200亩、育苗大棚20亩，安装基地供水管道Φ110PE/3500米及喷灌等相关配套设施；购置基质、穴盘等蔬菜育苗设备。                | 湖南芝欣生态农业有限公司  | 50   | 中央                          | 50             | 6个脱贫人口受益，人年均增收3000元   | 2024.01      | 2024.12    | 农业农村局 | 湖南芝欣生态农业有限公司  | 已完工  |



| 序号 | 项目名称                         | 建设任务                                                                                                    | 实施地点          | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)       | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |               | 完成情况 |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------|------------|-------|---------------|------|
|    |                              |                                                                                                         |               |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                      | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位          |      |
| 16 | 新邵县中恒农业开发有限公司黄桃加工厂厂房建设项目     | 新建1600平方厂房，购置加工设备生产线一批，黄桃基地基础设施产业道500米，品牌建设推广一批                                                         | 新邵县中恒农业开发有限公司 | 50   | 中央                          | 50             | 30个脱贫人口受益，人年均增收1000元 | 2024.01      | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县中恒农业开发有限公司 | 已完工  |
| 17 | 新邵县金康种养专业合作社蔬菜种植基地扩建项目（巩固提升） | 1. 蔬菜种植新品种200亩<br>2. 灾毁大棚维修50个                                                                          | 新邵县金康种养专业合作社  | 26   | 中央                          | 26             | 4个脱贫人口受益，人年均增收2000元  | 2024.01      | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县金康种养专业合作社  | 已完工  |
| 18 | 新邵县润丰种植专业合作社蔬菜基地改建项目         | 新建蔬菜灌溉水管Φ50PVC管800米，维修灾毁大棚100个，约80亩。                                                                    | 新邵县润丰种植专业合作社  | 26   | 中央                          | 26             | 10个脱贫人口受益，人年均增收4000元 | 2024.01      | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县润丰种植专业合作社  | 已完工  |
| 19 | 中药材、水果、蔬菜、茶叶种植及农产品加工         | 基地建设9958亩，生产厂房建设及设备一批                                                                                   | 各乡镇           | 1000 | 中央                          | 1000           | 560个脱贫人口受益，年人均增收1万元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 各乡镇           | 已完工  |
| 20 | 小额信贷贴息                       | 完成小额信贷1.2亿元的基<br>本利率贴息                                                                                  | 各乡镇           | 800  | 中央                          | 800            | 帮扶2946户脱贫户及监测户       | 2024.1       | 2024.12    | 农业农村局 | 各乡镇           | 已完工  |
| 21 | 投资分红                         | 1. 投入20万新建60千瓦光伏发电项目，预计每年为村集体增收3万元；2. 投入30万，以优先股形式入股本村乡贤刘祖长为董事长的湾田集团公司，预计每年为村集体增收3万元，能为村民提供就业岗位         | 坪上镇筱蓑村        | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收6万元左右，并逐年递增   | 2024.6       | 2024.11    | 县委组织部 | 坪上镇筱蓑村        | 已完工  |
| 22 | 投资分红                         | 采取村企合作方式，新邵县长古建筑劳务服务有限公司注册资金壹佰万元，与邵阳市三化有限责任公司签订劳务合作协议。将扶持资金50万元投入新邵县长古建筑劳务服务有限公司，承接劳务项目，村每年分红收入预计4万元以上。 | 新田铺镇长古村       | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收4万元左右，并逐年递增   | 2024.7       | 2024.11    | 县委组织部 | 新田铺镇长古村       | 已完工  |

| 序号 | 项目名称 | 建设任务                                                                                                                                                                  | 实施地点     | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)      | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |          | 完成情况 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------|------------|-------|----------|------|
|    |      |                                                                                                                                                                       |          |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                     | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位     |      |
| 23 | 投资分红 | 1.投入20万元到同心村经济合作社进行采阳花基地建设,预计每年增收3万元;2.投入30万元到苏州隆福莱新型涂料有限公司,采取保底分红方式,每年固定收益5万元,连续收益期为两年一周期。                                                                           | 坪上镇同心村   | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收8万元左右,并逐年递增  | 2024.6       | 2024.11    | 县委组织部 | 坪上镇同心村   | 已完工  |
| 24 | 投资分红 | 第一社区注册的新邵县文辉劳务建筑劳务服务有限公司提供家政服务。根据社区家庭实际需求提供家政服务。保洁、育婴、月嫂、病人陪护和老年人护理、帮家运输、干洗等家政服务。先期投入50万元,用于租用门面,购买设施、工具等。预计收入平均每年10万元。                                               | 新田铺镇第一社区 | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收10万元左右,并逐年递增 | 2024.7       | 2024.11    | 县委组织部 | 新田铺镇第一社区 | 已完工  |
| 25 | 投资分红 | 采取“党组织+家庭农场+农户”的发展模式,突出合作共赢。村集体将扶持资金50万元注入壹华家庭农场,自主经营。由壹华家庭农场流转土地种植水稻和玉米、高粱。村集体不占股份,不参与壹华家庭农场管理。采取保本分红方式,每年收取固定分红4万元,连续收益期为两年一周期。                                     | 小塘镇石脚村   | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收4万元左右,并逐年递增  | 2024.9       | 2024.12    | 县委组织部 | 小塘镇石脚村   | 已完工  |
| 26 | 投资分红 | 入股新邵县雄飞箱包配件厂,投入50万元,预计每年产生收益4万元(其中每年保底分红3万元,村级管理费1万元/每年)                                                                                                              | 陈家坊镇藕塘村  | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收4万元左右,并逐年递增  | 2024.5       | 2024.1     | 县委组织部 | 陈家坊镇藕塘村  | 已完工  |
| 27 | 投资分红 | 采取自主经营模式,发展50亩中药材种植和50亩罗汉果种植项目。通过“基地+农户+合作社”的运营模式,由村经济合作社专人负责管理,聘请当地百姓维护、施肥、种植,流转土地,辐射周边村民山地,带动村民自种50多亩,预计种植总面积达150亩,药材出产后由邵东市廉桥镇药材市场按市场价格统一收购中药材,罗汉果由公司回收,预计每年收益6万元。 | 大芝庙镇凤高村  | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收6万元左右,并逐年递增  | 2024.5       | 2024.11    | 县委组织部 | 大芝庙镇凤高村  | 已完工  |
| 28 | 投资分红 | 将扶持资金50万元注入新邵县塘边种养专业合作社,村集体不占股份,不参与企业管理,采取保本分红方式,每年收取固定分红收益4万元,5年后收回本金(以新邵县塘边种养专业合作社作为抵押)                                                                             | 龙溪铺镇塘边村  | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收4万元左右,并逐年递增  | 2024.7       | 2024.9     | 县委组织部 | 龙溪铺镇塘边村  | 已完工  |



| 序号 | 项目名称 | 建设任务                                                                                                                          | 实施地点     | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)       | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |          | 完成情况 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------|------------|-------|----------|------|
|    |      |                                                                                                                               |          |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                      | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位     |      |
| 29 | 投资分红 | 采取外包合作的方式，投资运营并渡船项目，村委会不参与经营管理，每年从承租方收益8万元，预计连续收益期15年。                                                                        | 大新镇下南村   | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收8万元左右，并逐年递增   | 2024. 9      | 2024. 11   | 县委组织部 | 大新镇下南村   | 已完工  |
| 30 | 投资分红 | 流转承包具有水源和土质优势的田地50亩（远期规划150亩），开展猕猴桃种植项目，预期收益6万元                                                                               | 潭府乡下潭村   | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收6万元左右，并逐年递增   | 2024. 6      | 2024. 11   | 县委组织部 | 潭府乡下潭村   | 已完工  |
| 31 | 投资分红 | 流转有水源和土质优势的小河边土地22亩（远期规划50亩），试点稻田养蟹黑斑蛙综合种养项目。预期收益6万元                                                                          | 迎光乡红岩寨村  | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收6万元左右，并逐年递增   | 2024. 4      | 2024. 8    | 县委组织部 | 迎光乡红岩寨村  | 已完工  |
| 32 | 投资分红 | 采取入股分红的方式，流转土地、园艺场共1000亩，引进邵阳楚峰生态农业有限公司，种植油菜示范田约200亩，新建育秧大棚4000平方，规划种植特色蔬菜300亩，养殖黑山羊、走山鸡20万羽，采用“合作共赢”模式，采取入股分红的方式，每年收益不低于4万元。 | 严塘镇湾里村   | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收4万元左右，并逐年递增   | 2024. 6      | 2024. 11   | 县委组织部 | 严塘镇湾里村   | 已完工  |
| 33 | 投资分红 | 采取“党支部+合作社”模式，以绿杨社区集体经济合作社建设绿杨社区自来水厂，从社区1-5组叶家排等4处引水到豹子岩，建立600立方三级过滤储水池，铺设2万米大小管道，保障镇政府、企业和社区16个小组共3000人生活用水。每年预计收益6万元。       | 严塘镇绿杨社区  | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收6万元左右，并逐年递增   | 2024. 6      | 2024. 11   | 县委组织部 | 严塘镇绿杨社区  | 已完工  |
| 34 | 投资分红 | 将扶持资金50万元在本村新建一座130KW光伏发电站，直接并入国家电网，全年发电量在10万度左右，预计年收益5.8万元                                                                   | 龙溪铺镇中源村  | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收5.8万元左右，并逐年递增 | 2024. 7      | 2024. 9    | 县委组织部 | 龙溪铺镇中源村  | 已完工  |
| 35 | 投资分红 | 入股新邵县陈家坊镇弘鑫建筑材料租赁部，投入50万元，每年获得保底分红4万元。                                                                                        | 陈家坊镇黄山村  | 50   | 中央                          | 50             | 为集体经济增收4万元左右，并逐年递增   | 2024. 5      | 2024. 11   | 县委组织部 | 陈家坊镇黄山村  | 已完工  |
| 36 | 投资分红 | 流转有水源和土质优势的小河边土地22亩（远期规划50亩），试点稻田养蟹黑斑蛙综合种养项目。                                                                                 | 迎光乡红岩寨村  | 50   | 中央                          | 50             | 预期收益6万元。             | 2024. 4      | 2024. 11   | 县委组织部 | 迎光乡红岩寨村  | 已完工  |
| 37 | 投资分红 | 采取“村企合作”模式，以村集体合作社名义，投入50万元用于入股巨龙绝缘材料有限公司，生产槽楔、接线板等绝缘材料。每年固定分                                                                 | 巨口铺镇高家坳村 | 50   | 中央                          | 50             | 每年享固定分红4万元。          | 2024. 7      | 2024. 11   | 县委组织部 | 巨口铺镇高家坳村 | 已完工  |



| 序号 | 项目名称                       | 建设任务                             | 实施地点      | 资金规模   | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)                            | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |           | 完成情况 |
|----|----------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
|    |                            |                                  |           |        | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                                           | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位      |      |
| 38 | 职业教育<br>(雨露计<br>划)培训<br>补贴 | 对全县在职业学校学习的<br>建档立卡贫困户学生<br>应补尽补 | 农业农<br>村局 | 800    | 中央                          | 800            | 对全县在职业学校学习的建<br>档立卡贫困户学生补贴, 预<br>估5400人受益 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |
| 39 | 新邵县扶<br>贫车间补<br>助项目        | 补助扶贫车间125家, 吸<br>纳就业1609人        | 就业局       | 160. 9 | 中央                          | 160. 9         | 补助扶贫车间125家, 吸纳就<br>业1609人                 | 2024. 1      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 就业局       | 已完工  |
| 40 | 电排建设                       | 电排建设1个                           | 冰塘村       | 20     | 中央                          | 20             | 75户262人受益, 灌溉农田400<br>亩                   | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 冰塘村       | 已完工  |
| 41 | 山塘清淤                       | 山塘清淤2口                           | 双江村       | 5      | 中央                          | 5              | 11户41人受益, 灌溉农田150亩                        | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 双江村       | 已完工  |
| 42 | 水渠建设                       | 水渠建设500米                         | 尧虞塘村      | 5      | 中央                          | 5              | 灌溉农田200亩                                  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 尧虞塘村      | 已完工  |
| 43 | 水渠维修                       | 水渠维修1000米                        | 富阳村       | 10     | 中央                          | 10             | 19户70人受益, 灌溉农田200亩                        | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 富阳村       | 已完工  |
| 44 | 水渠维修                       | 水渠维修1000米                        | 江村        | 5      | 中央                          | 5              | 61户202人受益, 灌溉农田180<br>亩                   | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 江村        | 已完工  |
| 45 | 水渠维修                       | 水渠维修300米                         | 马埠田村      | 5      | 中央                          | 5              | 82户311人受益, 灌溉农田300<br>亩                   | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 马埠田村      | 已完工  |
| 46 | 水渠维修                       | 水渠维修300米                         | 专塘铺村      | 5      | 中央                          | 5              | 11户41人受益, 灌溉农田150亩                        | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 专塘铺村      | 已完工  |
| 47 | 水渠维修                       | 水渠维修150                          | 中心村       | 2      | 中央                          | 2              | 10户32人受益, 灌溉农田150亩                        | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 中心村       | 已完工  |
| 48 | 光伏电站<br>堡坎建设               | 光伏电站堡坎建设1处                       | 东冲村       | 10     | 中央                          | 10             | 22户98人受益                                  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 东冲村       | 已完工  |
| 49 | 养鱼                         | 养鱼80亩                            | 田里村       | 5      | 中央                          | 5              | 4个脱贫人口受益, 年人均收入<br>10000元                 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 田里村       | 已完工  |
| 50 | 养鱼                         | 养鱼40亩                            | 冰塘村       | 3      | 中央                          | 3              | 带动9个脱贫户就业, 年人均增<br>收3000元                 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 冰塘村       | 已完工  |
| 51 | 养鱼                         | 养鱼40亩                            | 东冲村       | 3      | 中央                          | 3              | 2户2人受益, 年人均增收1万元                          | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 东冲村       | 已完工  |



| 序号 | 项目名称    | 建设任务       | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)        | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|----|---------|------------|------|------|-----------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|    |         |            |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                       | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 52 | 养鸡      | 养鸡12万羽     | 江村   | 3    | 中央                          | 3              | 6个脱贫人口受益，年收入6000元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 江村   | 已完工  |
| 53 | 养牛      | 养牛200头     | 东江村  | 5    | 中央                          | 5              | 3户3人受益，年人均增收5000元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 东江村  | 已完工  |
| 54 | 养牛      | 养牛100头     | 山西铺村 | 3    | 中央                          | 3              | 6人脱贫人口受益，人均增收3000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 山西铺村 | 已完工  |
| 55 | 养鱼      | 养鱼20亩      | 江村   | 3    | 中央                          | 3              | 1个脱贫人口受益，年收入10000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 江村   | 已完工  |
| 56 | 黄桃种植    | 黄桃种植40亩    | 藕塘村  | 3    | 中央                          | 3              | 解决2人脱贫户就业，每户年均增收6000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 藕塘村  | 已完工  |
| 57 | 油茶种植    | 油茶种植100亩   | 专塘铺村 | 3    | 中央                          | 3              | 解决16个脱贫人口就业，每年增收2000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 专塘铺村 | 已完工  |
| 58 | 种植大棚蔬菜  | 种植大棚蔬菜50亩  | 司门村  | 5    | 中央                          | 5              | 3个脱贫人口受益，年人均收入1万元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 司门村  | 已完工  |
| 59 | 种植黄桃、橙子 | 种植黄桃、橙子50亩 | 冰塘村  | 3    | 中央                          | 3              | 3个脱贫人口受益，年收入6000元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 冰塘村  | 已完工  |
| 60 | 种植金秋香橘  | 种植金秋香橘300亩 | 侯家村  | 4    | 中央                          | 4              | 3个脱贫人口受益，年人均收入0.8万元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 侯家村  | 已完工  |
| 61 | 种植无花果   | 种植无花果100亩  | 刘什坝村 | 3    | 中央                          | 3              | 解决2人脱贫户就业，每户年均增收4000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 刘什坝村 | 已完工  |
| 62 | 种植药材吴茱萸 | 种植药材吴茱萸40亩 | 桥头冲村 | 3    | 中央                          | 3              | 3户3人受益，年人均增收3000元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 桥头冲村 | 已完工  |
| 63 | 种植柚子    | 种植柚子100亩   | 刘什坝村 | 3    | 中央                          | 3              | 解决3人脱贫户就业，每户年均增收4000元 | 2025.3       | 2025.12    | 农业农村局 | 刘什坝村 | 已完工  |
| 64 | 种植玉竹    | 种植玉竹30亩    | 刘什坝村 | 5    | 中央                          | 5              | 3个脱贫人口受益，年人均收入1.5万元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 刘什坝村 | 已完工  |
| 65 | 种植玉竹    | 种植玉竹40亩    | 刘什坝村 | 5    | 中央                          | 5              | 5个脱贫人口受益，年人均收入1.5万元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 刘什坝村 | 已完工  |
| 66 | 产业路建设   | 产业路建设1.5公里 | 杉木江村 | 8    | 中央                          | 8              | 20户65人受益，方便生产         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 杉木江村 | 已完工  |



| 序号 | 项目名称              | 建设任务                              | 实施地点      | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)             | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |       | 完成情况 |
|----|-------------------|-----------------------------------|-----------|------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-------|------|
|    |                   |                                   |           |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                            | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位  |      |
| 67 | 便民道               | 便民道200米                           | 东江村       | 5    | 中央                          | 5              | 8户39人脱贫人口受益，方便农<br>户出行     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 东江村   | 已完工  |
| 68 | 村级公路<br>扩宽        | 村级公路扩宽450米                        | 司门村       | 10   | 中央                          | 10             | 21户97人受益，方便出行              | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 司门村   | 已完工  |
| 69 | 道路改建              | 道路改建1000米                         | 刘什坝村      | 20   | 中央                          | 20             | 30户80人受益，方便农户出行<br>及农作业    | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 刘什坝村  | 已完工  |
| 70 | 道路硬化              | 道路硬化500米                          | 洪庙村       | 6    | 中央                          | 6              | 8户35人脱贫人口受益，方便出<br>行       | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 洪庙村   | 已完工  |
| 71 | 公路扩宽              | 公路扩宽150米                          | 诚实村       | 6    | 中央                          | 6              | 47户197人受益，方便村民出行           | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 诚实村   | 已完工  |
| 72 | 农村道路<br>堡坎建设      | 农村道路堡坎建设190<br>立方米                | 桥头冲村      | 5    | 中央                          | 5              | 40户160人脱贫人口受益，方便<br>出行     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 桥头冲村  | 已完工  |
| 73 | 组道硬化              | 组道硬化300米                          | 稠树山村      | 8    | 中央                          | 8              | 32户93人受益，方便出行              | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 稠树山村  | 已完工  |
| 74 | 水井改造              | 水井改造2口                            | 富阳村       | 20   | 中央                          | 20             | 35户180人脱贫人口受益，解决<br>村民饮水问题 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 富阳村   | 已完工  |
| 75 | 自来水工<br>程建设       | 自来水工程建设1处                         | 山西铺村      | 8    | 中央                          | 8              | 解决110村民饮水问题                | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 山西铺村  | 已完工  |
| 76 | 自来水工<br>程建设       | 自来水工程建设1处                         | 藕塘村       | 5    | 中央                          | 5              | 12户41人脱贫人口受益，              | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 藕塘村   | 已完工  |
| 77 | 茶叶加工              | 茶叶加工10吨                           | 雷家坳社<br>区 | 30   | 中央                          | 30             | 解决临时务工8人，每户年均增<br>收15000元  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 雷家坳社区 | 已完工  |
| 78 | 茶叶加工              | 茶叶加工2吨                            | 酿溪镇       | 5    | 中央                          | 5              | 人均增收1.1万元                  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 酿溪镇   | 已完工  |
| 79 | 电站商销<br>售平台建<br>设 | 电站商销售平台建设<br>电商平台建设，销售<br>额达300万元 | 栗山社区      | 7    | 中央                          | 7              | 帮助3户农户销售产口，每户年<br>均增收2000元 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 栗山社区  | 已完工  |
| 80 | 10组山塘<br>修建       | 10组山塘修建1口                         | 新阳社区      | 5    | 中央                          | 5              | 30户59人受益                   | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 新阳社区  | 已完工  |



| 序号 | 项目名称        | 建设任务                | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)        | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|----|-------------|---------------------|------|------|-----------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|    |             |                     |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                       | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 81 | 12组渠道建设     | 12组渠道建设渠道150米，涵洞50米 | 汤仁社区 | 5    | 中央                          | 5              | 95人，1200元             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 汤仁社区 | 已完工  |
| 82 | 渠道维修        | 渠道维修200米            | 韩家坪村 | 5    | 中央                          | 5              | 带动53人脱贫人口收益           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 韩家坪村 | 已完工  |
| 83 | 桑基园管护       | 桑基园管护50亩            | 王家坪村 | 5    | 中央                          | 5              | 解决临时务工4人，每户年均增收15000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 王家坪村 | 已完工  |
| 84 | 枣子园管护       | 枣子园管护50亩            | 王家坪村 | 5    | 中央                          | 5              | 人均年增收10000元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 王家坪村 | 已完工  |
| 85 | 枣子园管护       | 枣子园管护50亩            | 王家坪村 | 5    | 中央                          | 5              | 4户4人受益，每户年均增收3000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 王家坪村 | 已完工  |
| 86 | 5、6、7组产业路建设 | 5、6、7组产业路建设1600米    | 芭蕉社区 | 10   | 中央                          | 10             | 12户27人受益              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 芭蕉社区 | 已完工  |
| 87 | 公路建设        | 公路建设500米            | 栗山社区 | 10   | 中央                          | 10             | 解决村民出行问题，23户95人受益     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 栗山社区 | 已完工  |
| 88 | 11、12组公路建设  | 11、12组公路建设170米      | 萧黄塘村 | 5    | 中央                          | 5              | 50户200人受益             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 萧黄塘村 | 已完工  |
| 89 | 4至5组公路硬化建设  | 4至5组公路硬化建设300米      | 柘溪村  | 5    | 中央                          | 5              | 303户1130人受益           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 柘溪村  | 已完工  |
| 90 | 9、12组公路硬化   | 9、12组公路硬化250米       | 塘口社区 | 5    | 中央                          | 5              | 解决1000人垃圾收集转运         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 塘口社区 | 已完工  |
| 91 | 公路堡坎建设      | 公路堡坎建设400米          | 会公坪村 | 20   | 中央                          | 20             | 解决村民出行问题              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 会公坪村 | 已完工  |
| 92 | 公路建设        | 公路建设300米            | 王家坪村 | 10   | 中央                          | 10             | 解决村民出行问题，             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 王家坪村 | 已完工  |
| 93 | 5组铺设水管      | 5组铺设水管1000米         | 长滩社区 | 5    | 中央                          | 5              | 解决40户，130人灌溉用水        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长滩社区 | 已完工  |



| 序号  | 项目名称                             | 建设任务                                  | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)            | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|---------------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|     |                                  |                                       |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                           | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 94  | 人居环境<br>整治                       | 人居环境整治垃圾车6台，铁垃圾桶65个，大垃圾桶200个，整治卫生死角2处 | 九头岩村 | 3    | 中央                          | 3              | 带动脱贫人口66人收益               | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 九头岩村 | 已完工  |
| 95  | 人居环境<br>整治                       | 人居环境整治垃圾车13台，垃圾桶200个，整治卫生死角4处         | 临江社区 | 5    | 中央                          | 5              | 提升村容村貌                    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 临江社区 | 已完工  |
| 96  | 人居环境<br>整治                       | 人居环境整治小号垃圾桶600个，中号垃圾桶80个，垃圾车16台       | 沙湾社区 | 5    | 中央                          | 5              | 带动脱贫人口66人收益               | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 沙湾社区 | 已完工  |
| 97  | 家政培训                             | 家政培训30人                               | 朗概山村 | 10   | 中央                          | 10             | 发展家政服务产业，带动脱贫人员就地就业增收。    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 朗概山村 | 已完工  |
| 98  | 产业初加工和精深加工                       | 产业初加工和精深加工定制小河野生茶包装                   | 小河村  | 7    | 中央                          | 7              | 发展种植业，受益953人，其中脱贫人口317人   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 小河村  | 已完工  |
| 99  | 15组水渠<br>维修                      | 15组水渠维修600米                           | 岱水村  | 10   | 中央                          | 10             | 带动39脱贫人口受益、人年均增收800元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岱水村  | 已完工  |
| 100 | 3、4组山塘<br>维修，道路<br>硬化            | 3、4组山塘维修，道路硬化1口                       | 东岭村  | 5    | 中央                          | 5              | 灌溉120亩农田                  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 东岭村  | 已完工  |
| 101 | 5组河堤堡<br>坎建设                     | 5组河堤堡坎建设40米                           | 胜利新村 | 6    | 中央                          | 6              | 60户238人年均增收1200元以上        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 胜利新村 | 已完工  |
| 102 | 7组挡水坝<br>建设项目                    | 7组挡水坝建设项目长15米、宽4.5米、高1.8米             | 水竹村  | 10   | 中央                          | 10             | 解决140亩农田灌溉                | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 水竹村  | 已完工  |
| 103 | 洪塘水库<br>及相关水渠<br>硬化维修，<br>铺设自来水管 | 洪塘水库及相关水渠硬化维修，铺设自来水管1000米             | 朗概山村 | 10   | 中央                          | 10             | 完善基础设施，受益2670人，其中脱贫人口360人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 朗概山村 | 已完工  |



| 序号  | 项目名称                      | 建设任务                                                                | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)                              | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |      | 完成情况 |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------|------|
|     |                           |                                                                     |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                                             | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位 |      |
| 104 | 水渠维修                      | 水渠维修1000米                                                           | 百宁村  | 8    | 中央                          | 8              | 灌溉30亩农田，受益90人，其中<br>脱贫户18人                  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 百宁村  | 已完工  |
| 105 | 水渠维修                      | 水渠维修500米                                                            | 磨石村  | 10   | 中央                          | 10             | 受益1082人，其中脱贫户242人                           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 磨石村  | 已完工  |
| 106 | 水渠维修                      | 水渠维修长1200米<br>0.5*0.5                                               | 三溪村  | 20   | 中央                          | 20             | 维修水渠堡坎，受益1580人，<br>其中脱贫人口135人               | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 三溪村  | 已完工  |
| 107 | 稻田养蛙<br>养鱼                | 稻田养蛙养鱼100亩                                                          | 坪上社区 | 3    | 中央                          | 3              | 受益1490人，其中脱贫34户152<br>人                     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 坪上社区 | 已完工  |
| 108 | 稻田养蛙<br>养鱼                | 稻田养蛙养鱼12亩                                                           | 卫星村  | 5    | 中央                          | 5              | 受益20人，其中脱贫5户15人增<br>收3000元                  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 卫星村  | 已完工  |
| 109 | 养虎纹蛙                      | 养虎纹蛙30亩                                                             | 山口关村 | 3    | 中央                          | 3              | 7户，每户年均增收3000元                              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 山口关村 | 已完工  |
| 110 | 养鱼                        | 养鱼80亩                                                               | 石泉村  | 3    | 中央                          | 3              | 解决2人临时务工，2人年均增<br>收4000元                    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 石泉村  | 已完工  |
| 111 | 养殖鱼、<br>泥鳅                | 养殖鱼、泥鳅25亩                                                           | 高坎村  | 3    | 中央                          | 3              | 7户，每户年均增收3000元                              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 高坎村  | 已完工  |
| 112 | 小河村乡<br>村旅游建<br>设项目       | 小河村乡村旅游建设<br>项目制作乡村旅游宣<br>传片，修建小河村村<br>牌、入村主干道标识<br>牌，建造旅游配套设<br>施等 | 小河村  | 44.5 | 中央                          | 44.5           | 完善旅游设施，改善旅游产业<br>发展环境，受益953人，其中脱<br>贫人口317人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 小河村  | 已完工  |
| 113 | 修建入村<br>主干道产<br>业发展公<br>路 | 修建入村主干道产业<br>发展公路6.7公里                                              | 小河村  | 68   | 中央                          | 68             | 完善基础设施，改善产业发展<br>环境，受益953人，其中脱贫人<br>口317人   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 小河村  | 已完工  |
| 114 | 养牛、养<br>猪                 | 养牛、养猪140头、<br>300头                                                  | 虎寨村  | 5    | 中央                          | 5              | 6个脱贫人口受益，人年均收入<br>3万元                       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 虎寨村  | 已完工  |
| 115 | 养羊                        | 养羊50头                                                               | 筱箐村  | 3    | 中央                          | 3              | 3户5人受益，年均增收5000元                            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 筱箐村  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称          | 建设任务                       | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)                        | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|-----|---------------|----------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|     |               |                            |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                                       | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 116 | 养猪            | 养猪300头                     | 筱箐村  | 3    | 中央                          | 3              | 2户，每户年均增收6000元                        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 筱箐村  | 已完工  |
| 117 | 养猪            | 养猪200头                     | 坪上镇  | 2    | 中央                          | 2              | 3户脱贫户，每户年均增收5000元                     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 坪上镇  | 已完工  |
| 118 | 楠竹低产林改造       | 楠竹低产林改造200亩                | 朗概山村 | 20   | 中央                          | 20             | 受益2670人，其中脱贫人口360人。                   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 朗概山村 | 已完工  |
| 119 | 3组、4组、5组晒谷坪建设 | 3组、4组、5组晒谷坪建设1300m²        | 温泉村  | 8    | 中央                          | 8              | 170户720人受益                            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 温泉村  | 已完工  |
| 120 | 中秋梨基地提质改造     | 中秋梨基地提质改造100亩              | 朗概山村 | 10   | 中央                          | 10             | 受益2670人，其中脱贫人口360人。                   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 朗概山村 | 已完工  |
| 121 | 种植黑皮冬瓜        | 种植黑皮冬瓜60亩                  | 岱水村  | 3    | 中央                          | 3              | 5个脱贫人口受益，年收入10万元                      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岱水村  | 已完工  |
| 122 | 种植黄精          | 种植黄精100亩                   | 同心村  | 5    | 中央                          | 5              | 每户年均增收2000元                           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 同心村  | 已完工  |
| 123 | 种植黄桃          | 种植黄桃100亩                   | 茅坪村  | 5    | 中央                          | 5              | 6户10人受益，年均增收3600元                     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 茅坪村  | 已完工  |
| 124 | 种植业基地         | 种植业基地种植2000余棵红叶石楠、女贞、月季等花木 | 小河村  | 21   | 中央                          | 21             | 提升人居环境水平，改善旅游产业发展环境，受益953人，其中脱贫人口317人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 小河村  | 已完工  |
| 125 | 种植业基地         | 种植业基地种植玉竹35亩，种植瓜蒌、麦冬6亩     | 小河村  | 38.5 | 中央                          | 38.5           | 发展种植业，受益953人，其中脱贫人口317人               | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 小河村  | 已完工  |
| 126 | 种植油茶          | 种植油茶30亩                    | 向阳村  | 3    | 中央                          | 3              | 7户，每户年均增收3000元                        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 向阳村  | 已完工  |
| 127 | 6组产业路修建       | 6组产业路修建2000米               | 水竹村  | 10   | 中央                          | 10             | 解决村民出行，受益1180人，其中脱贫户158人              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 水竹村  | 已完工  |
| 128 | 生产便道维修        | 生产便道维修800米                 | 岱东村  | 8    | 中央                          | 8              | 方便生产出行                                | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岱东村  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称                          | 建设任务                           | 实施地点   | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)         | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |        | 完成情况 |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|--------|------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------|-------|--------|------|
|     |                               |                                |        |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                        | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位   |      |
| 129 | 1、2、3、9组村道维修，堡坎               | 1、2、3、9组村道维修，堡坎村道维修520米，堡坎70m³ | 石泉村    | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行，受益320人，其中脱贫户58人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 石泉村    | 已完工  |
| 130 | 10组、16组公路建设                   | 10组、16组公路建设200米                | 虎寨村    | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行，受益216人，其中脱贫户43人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 虎寨村    | 已完工  |
| 131 | 10组公路建设                       | 10组公路建设250米                    | 卫星村    | 8    | 中央                          | 8              | 受益1490人，其中脱贫34户152人    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 卫星村    | 已完工  |
| 132 | 11组、15组道路硬化                   | 11组、15组道路硬化300米                | 时荣桥村   | 10   | 中央                          | 10             | 106户420人受益             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 时荣桥村   | 已完工  |
| 133 | 19组公路180米，4组21组公路100米建设项目280米 | 19组公路180米，4组21组公路100米建设项目280米  | 清水村    | 10   | 中央                          | 10             | 解决村民出行，受益240人，其中脱贫户25人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 清水村    | 已完工  |
| 134 | 2、5、6、8组公路建设                  | 2、5、6、8组公路建设400米               | 老山村    | 8    | 中央                          | 8              | 解决村民出行，受益312人，其中脱贫户48人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 老山村    | 已完工  |
| 135 | 21组公路建设                       | 21组公路建设400米                    | 东岭村    | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行问题               | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 东岭村    | 已完工  |
| 136 | 3组公路建设                        | 3组公路建设1000米                    | 长路村    | 10   | 中央                          | 10             | 8户20人受益，方便农户出行生产       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长路村    | 已完工  |
| 137 | 5组公路建设                        | 5组公路建设150米(堡坎7m³)              | 庙山村4.5 | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行，受益600人，其中脱贫户40人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 庙山村4.5 | 已完工  |
| 138 | 7组堡坎建设                        | 7组堡坎建设36米                      | 筱箐村    | 5    | 中央                          | 5              | 受益636人，其中脱贫户62人        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 筱箐村    | 已完工  |
| 139 | 8组公路加宽建设                      | 8组公路加宽建设500米                   | 社坪村    | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行，受益413人，其中脱贫户65人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 社坪村    | 已完工  |
| 140 | 9组公路建设                        | 9组公路建设200米                     | 同心村    | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行问题               | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 同心村    | 已完工  |
| 141 | 爱国基地道路硬化                      | 爱国基地道路硬化300米                   | 合心村    | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行，受益人口200人        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 合心村    | 已完工  |



| 序号  | 项目名称      | 建设任务                                     | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)                       | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|-----|-----------|------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|     |           |                                          |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                                      | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 142 | 大石边公路堡坎建设 | 大石边公路堡坎建设290m³                           | 金龙村  | 10   | 中央                          | 10             | 受益628人,其中脱贫户、监测户152人                 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 金龙村  | 已完工  |
| 143 | 道路建设      | 道路建设200米                                 | 东枫桥村 | 8    | 中央                          | 8              | 解决村民出行,受益30人,其中脱贫户15145              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 东枫桥村 | 已完工  |
| 144 | 公路堡坎建设    | 公路堡坎建设60米                                | 向阳村  | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民耕种农作物,受益185人,其中脱贫户20人            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 向阳村  | 已完工  |
| 145 | 机耕道+堡坎建设  | 机耕道+堡坎建设500米                             | 朗概山村 | 30   | 中央                          | 30             | 完善基础设施,受益2670人,其中脱贫人口360人。           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 朗概山村 | 已完工  |
| 146 | 机耕道建设     | 机耕道建设2000米                               | 三长村  | 6    | 中央                          | 6              | 方便群众出行                               | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 三长村  | 已完工  |
| 147 | 环境卫生整治    | 环境卫生整治围栏800米、水渠清理500米、硬化道路硬化50米、硬化坪600m² | 时荣桥村 | 10   | 中央                          | 10             | 稠树山院落整治收益人口106户420人,其中脱贫及监测对象户10户43人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 时荣桥村 | 已完工  |
| 148 | 环境整治      | 环境整治维修垃圾亭1处,大号垃圾桶250个,整治垃圾死角2处。          | 山口关村 | 5    | 中央                          | 5              | 受益1200人,其中脱贫户186人                    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 山口关村 | 已完工  |
| 149 | 环境整治项目    | 环境整治项目空心房整治、修繕,垃圾清扫,村级服务平台修繕及围栏建设        | 小河村  | 21   | 中央                          | 21             | 提升人居环境水平,整治乡村脏乱差问题,受益953人,其中脱贫人口317人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 小河村  | 已完工  |
| 150 | 人居环境整治    | 人居环境整治小号垃圾桶560个、大号垃圾桶20个、清理垃圾死角3处        | 茅坪村  | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行,受益群众500人,其中脱贫户30人             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 茅坪村  | 已完工  |
| 151 | 人居环境整治    | 人居环境整治大号垃圾桶150个,清理卫生死角5处                 | 筱溪村  | 5    | 中央                          | 5              | 受益636人,其中脱贫户62人                      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 筱溪村  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称        | 建设任务               | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)                | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |      | 完成情况 |
|-----|-------------|--------------------|------|------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|------------|-----------|------|------|
|     |             |                    |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                               | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位 |      |
| 152 | 水塘安全<br>围栏  | 水塘安全围栏150米         | 新开村  | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行，受益60人，其中<br>脱贫户15人     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新开村  | 已完工  |
| 153 | 院落建设        | 院落建设2处             | 朗概山村 | 40   | 中央                          | 40             | 完善基础设施，受益2670人，<br>其中脱贫人口360人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 朗概山村 | 已完工  |
| 154 | 购买垃圾<br>桶   | 购买垃圾桶200个×500<br>元 | 坪新社区 | 10   | 中央                          | 10             | 11户47人年均收入增收1000以<br>上        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 坪新社区 | 已完工  |
| 155 | 产业路         | 产业路1.2公里           | 董家村  | 5    | 中央                          | 5              | 42户112人脱贫人口受益，解决<br>农户出行、生产   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 董家村  | 已完工  |
| 156 | 水坝河堤<br>改造  | 水坝河堤改造一座           | 黄梨村  | 20   | 中央                          | 20             | 40户86人脱贫人口受益，解决<br>灌溉农田200亩   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 黄梨村  | 已完工  |
| 157 | 水渠建设        | 水渠建设400米           | 风高村  | 12   | 中央                          | 12             | 带动脱贫人口人均增收300元                | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 风高村  | 已完工  |
| 158 | 水渠建设        | 水渠建设350米           | 光田村  | 10   | 中央                          | 10             | 107户425人脱贫人口受益，灌<br>溉农田150亩   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 光田村  | 已完工  |
| 159 | 水渠修建        | 水渠修建700米           | 汤家垅村 | 10   | 中央                          | 10             | 32户115人脱贫人口受益，解决<br>灌溉农田200亩  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 汤家垅村 | 已完工  |
| 160 | 养羊          | 养羊70头              | 风高村  | 8    | 中央                          | 8              | 带领脱贫户6人受益，年人均增<br>收1万元        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 风高村  | 已完工  |
| 161 | 种植龙虾        | 种植龙虾30亩            | 白杨村  | 3    | 中央                          | 3              | 产业发展，带动脱贫户5人受<br>益，年人均增收5000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 白杨村  | 已完工  |
| 162 | 种植黄桃<br>、脐橙 | 种植黄桃、脐橙50亩         | 周家村  | 3    | 中央                          | 3              | 16个脱贫人口受益，年人均增<br>收0.3万元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 周家村  | 已完工  |
| 163 | 种植油茶        | 种植油茶40亩            | 扶锡村  | 3    | 中央                          | 3              | 带领脱贫户8人受益，年人均增<br>收3000元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 扶锡村  | 已完工  |
| 164 | 道路<br>沥青铺设  | 道路<br>沥青铺设200米     | 新马岭村 | 15   | 中央                          | 15             | 14户52人脱贫人口受益，解决<br>农户出行       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新马岭村 | 已完工  |
| 165 | 道路建设        | 道路建设150米           | 董家村  | 5    | 中央                          | 5              | 15户52人脱贫人口受益，解决<br>农户出行       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 董家村  | 已完工  |
| 166 | 道路硬化        | 道路硬化150米           | 龙山村  | 5    | 中央                          | 5              | 15户40人脱贫人口受益，解决<br>农户出行       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 龙山村  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称        | 建设任务           | 实施地点  | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)              | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |       | 完成情况 |
|-----|-------------|----------------|-------|------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------|-------|-------|------|
|     |             |                |       |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                             | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位  |      |
| 167 | 道路硬化        | 道路硬化350米       | 牛头冲村  | 10   | 中央                          | 10             | 12户40人脱贫人口受益，解决农户出行         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 牛头冲村  | 已完工  |
| 168 | 公路堡坎        | 公路堡坎20米        | 苏灿村   | 3    | 中央                          | 3              | 20户76人脱贫人口受益，解决农户出行         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 苏灿村   | 已完工  |
| 169 | 公路堡坎        | 公路堡坎36米        | 潭甘村   | 5    | 中央                          | 5              | 20户90人脱贫人口受益，解决农户出行         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 潭甘村   | 已完工  |
| 170 | 公路维修        | 公路维修50米        | 黄梨村   | 5    | 中央                          | 5              | 30户80人脱贫人口受益，解决农户出行         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 黄梨村   | 已完工  |
| 171 | 公路维修        | 公路维修35米        | 聚泽村   | 5    | 中央                          | 5              | 26户105人脱贫人口受益，解决农户出行        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 聚泽村   | 已完工  |
| 172 | 自来水管<br>道改造 | 自来水管道路改造15000米 | 白杨村   | 30   | 中央                          | 30             | 79户327人脱贫人口受益，解决农户饮水问题      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 白杨村   | 已完工  |
| 173 | 院落整治        | 院落整治2处         | 龙山村   | 15   | 中央                          | 15             | 32户93人脱贫人口受益，提升村容村貌         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 龙山村   | 已完工  |
| 174 | 院落整治        | 院落整治10处        | 太芝庙社区 | 10   | 中央                          | 10             | 65户205人脱贫人口受益，提升村容村貌        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 太芝庙社区 | 已完工  |
| 175 | 院落整治        | 院落整治2处         | 新马岭村  | 5    | 中央                          | 5              | 20户58人脱贫人口受益，提升村容村貌         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新马岭村  | 已完工  |
| 176 | 院落整治        | 院落整治1处         | 严塘村   | 5    | 中央                          | 5              | 32户182人脱贫人口受益，提升村容村貌，方便农户出行 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 严塘村   | 已完工  |
| 177 | 产业路         | 产业路500米        | 大江村   | 10   | 中央                          | 10             | 带动234脱贫人口受益，人年均增收200元       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 大江村   | 已完工  |
| 178 | 公路堡坎        | 公路堡坎300米       | 洪福村   | 5    | 中央                          | 5              | 60户220人受益，方便农户通行            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 洪福村   | 已完工  |
| 179 | 公路建设        | 公路建设2公里        | 石板村   | 20   | 中央                          | 20             | 带动脱贫人口285人受益                | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 石板村   | 已完工  |
| 180 | 公路扩宽        | 公路扩宽400米       | 中潭村   | 6    | 中央                          | 6              | 带动15户65人受益，方便农户出行           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 中潭村   | 已完工  |
| 181 | 公路新建        | 公路新建0.8公里      | 车峙村   | 10   | 中央                          | 10             | 20户83人脱贫人口受益，方便农户出行         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 车峙村   | 已完工  |



| 序号  | 项目名称        | 建设任务       | 实施地点              | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)                                 | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |               | 完成情况 |
|-----|-------------|------------|-------------------|------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|------|
|     |             |            |                   |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                                                | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位          |      |
| 182 | 河堤堡坎        | 河堤堡坎200米   | 石板村               | 10   | 中央                          | 10             | 带动脱贫人口65人受益                                    | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 石板村           | 已完工  |
| 183 | 河堤维修        | 河堤维修80米    | 小白水村              | 6    | 中央                          | 6              | 带动89人脱贫人口受益，灌溉<br>农田100亩                       | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 小白水村          | 已完工  |
| 184 | 河堤新建        | 河堤新建100米   | 陂丁村               | 20   | 中央                          | 20             | 18户56人，人年均收入增加500<br>元                         | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 陂丁村           | 已完工  |
| 185 | 美丽院落<br>建设  | 美丽院落建设2处   | 团结村、<br>大江边等<br>村 | 15   | 中央                          | 15             | 45人受益，人年均增收500元                                | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 团结村、大<br>江边等村 | 已完工  |
| 186 | 楠竹加工        | 楠竹加工13吨    | 陂丁村               | 3    | 中央                          | 3              | 18户18人脱贫人口受益，人均<br>增收2万元                       | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 陂丁村           | 已完工  |
| 187 | 农田堡坎        | 农田堡坎35米    | 樟树村               | 5    | 中央                          | 5              | 带动120脱贫人口受益，保护农<br>田                           | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 樟树村           | 已完工  |
| 188 | 山塘维修        | 山塘维修2口     | 团结村               | 5    | 中央                          | 5              | 带动62脱贫人口收益，人年均<br>增收100元                       | 2024. 6. 1   | 2024. 7. 1 | 农业农村<br>局 | 团结村           | 已完工  |
| 189 | 山塘维修        | 山塘维修1口     | 跃进村               | 5    | 中央                          | 5              | 灌溉农田50亩，36户126人受益<br>(其中脱贫人口6户20人，灌溉<br>农田50亩) | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 跃进村           | 已完工  |
| 190 | 山塘维修        | 山塘维修1口     | 樟树村               | 15   | 中央                          | 15             | 带动105脱贫人口受益，灌溉农<br>田80亩                        | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 樟树村           | 已完工  |
| 191 | 水蜜桃基<br>地改造 | 水蜜桃基地改造80亩 | 大团年村              | 20   | 中央                          | 20             | 脱贫人口11户52人受益，增加<br>务工收入                        | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 大团年村          | 已完工  |
| 192 | 水渠维修        | 水渠维修400米   | 财树村               | 5    | 中央                          | 5              | 脱贫人口25户102人受益，灌溉<br>农田60亩                      | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 财树村           | 已完工  |
| 193 | 水渠维修        | 水渠维修1000米  | 下潭村               | 5    | 中央                          | 5              | 带动42户158人脱贫人口受益，<br>灌溉农田100亩                   | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 下潭村           | 已完工  |
| 194 | 养鸽子         | 养鸽子5万对     | 石板村               | 3    | 中央                          | 3              | 解决3个脱贫人口就业，每年增<br>收1万元                         | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 石板村           | 已完工  |
| 195 | 养猪          | 养猪1200头    | 财树村               | 3    | 中央                          | 3              | 4户4人脱贫人口受益，人均增<br>收3万元                         | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 财树村           | 已完工  |



| 序号  | 项目名称      | 建设任务          | 实施地点  | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)               | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |       | 完成情况 |
|-----|-----------|---------------|-------|------|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------|------------|-------|-------|------|
|     |           |               |       |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                              | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位  |      |
| 196 | 院落整治      | 院落整治2处        | 周家村   | 5    | 中央                          | 5              | 45人受益，人年均增收500元              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 周家村   | 已完工  |
| 197 | 种水稻       | 种水稻200        | 陂丁村   | 2    | 中央                          | 2              | 解决临时工10人，每户年均增收4000元         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 陂丁村   | 已完工  |
| 198 | 种植黄桃      | 种植黄桃100亩      | 团结村   | 3    | 中央                          | 3              | 14户14人脱贫人口受益，人均增收6000元       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 团结村   | 已完工  |
| 199 | 种植猕猴桃     | 种植猕猴桃80亩      | 团结村   | 5    | 中央                          | 5              | 6户6人脱贫人口受益，人均增收6000元         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 团结村   | 已完工  |
| 200 | 种植蟠桃      | 种植蟠桃60亩       | 下潭村   | 5    | 中央                          | 5              | 发展稻蛙种养，5户5人脱贫人口受益，年均增收10000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 下潭村   | 已完工  |
| 201 | 种植秋月梨     | 种植秋月梨150亩     | 财树村   | 4    | 中央                          | 4              | 12个脱贫人口受益，人均年收入1万元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 财树村   | 已完工  |
| 202 | 种植玉竹      | 种植玉竹30亩       | 跃进村   | 3    | 中央                          | 3              | 带动6个村民就业，人均增收6000元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 跃进村   | 已完工  |
| 203 | 大米加工仓库修缮  | 大米加工仓库修缮1个    | 大坝村   | 10   | 中央                          | 10             | 4个脱贫人口受益，人均增收2万元             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 大坝村   | 已完工  |
| 204 | 酒厂建设      | 酒厂建设500米      | 玄本村   | 15   | 中央                          | 15             | 脱贫人口99户371人受益                | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村   | 已完工  |
| 205 | 4组至5组水渠维修 | 4组至5组水渠维修500米 | 岳坪峰村  | 5    | 中央                          | 5              | 脱贫人口58人受益，灌溉面积50亩            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岳坪峰村  | 已完工  |
| 206 | 河道维修      | 河道维修2处        | 淘金村   | 5    | 中央                          | 5              | 脱贫人口120人受益，灌溉面积100亩          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 淘金村   | 已完工  |
| 207 | 河坎维修      | 河坎维修190米      | 澄泉村   | 20   | 中央                          | 20             | 脱贫受益32户，人均增长200元             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 澄泉村   | 已完工  |
| 208 | 水坝建设      | 水坝建设长9米*宽4米   | 玄本村   | 5    | 中央                          | 5              | 脱贫人口99户371人受益，灌溉面积120亩       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村   | 已完工  |
| 209 | 水渠维修      | 水渠维修200米      | 兴旺村   | 5    | 中央                          | 5              | 灌溉面积80亩                      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 兴旺村   | 已完工  |
| 210 | 水渠修建      | 水渠修建200米      | 孙家桥社区 | 4    | 中央                          | 第4页，共18页       | 受益脱贫人口105人，灌溉面积46亩           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 孙家桥社区 | 已完工  |



| 序号  | 项目名称       | 建设任务               | 实施地点  | 资金规模 | 筹资方式                        |                            | 绩效目标<br>(进度计划)         | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |       | 完成情况 |
|-----|------------|--------------------|-------|------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|------------|-------|-------|------|
|     |            |                    |       |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元)             |                        | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位  |      |
| 211 | 水渠修建       | 水渠修建500米           | 玄本村   | 5    | 中央                          | 5                          | 脱贫人口99户371人受益，灌溉面积100亩 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村   | 已完工  |
| 212 | 新建水渠       | 新建水渠500米           | 兴东村   | 10   | 中央                          | 10                         | 脱贫人口112人受益，灌溉面积100亩    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 兴东村   | 已完工  |
| 213 | 养鱼         | 养鱼20亩              | 爽溪村   | 3    | 中央                          | 3                          | 3个脱贫人口受益，人均年增收3000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 爽溪村   | 已完工  |
| 214 | 养鱼         | 养鱼15亩              | 大坝村   | 3    | 中央                          | 3                          | 3户年均增收3000元            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 大坝村   | 已完工  |
| 215 | 养鱼         | 养鱼10亩              | 孙家桥社区 | 3    | 中央                          | 3                          | 3人年均增收3000元            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 孙家桥社区 | 已完工  |
| 216 | 养鱼         | 养鱼15亩              | 玄本村   | 3    | 中央                          | 3                          | 3人年均增收2500元            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村   | 已完工  |
| 217 | 古岳峡谷       | 古岳峡谷400米           | 玄本村   | 27   | 中央                          | 27                         | 脱贫人口99户371人受益          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村   | 已完工  |
| 218 | 停车场及旅游厕所建设 | 停车场及旅游厕所建设2处       | 玄本村   | 20   | 中央                          | 20                         | 脱贫人口99户371人受益          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村   | 已完工  |
| 219 | 青蛙养殖       | 青蛙养殖5亩             | 淘金村   | 3    | 中央                          | 3                          | 4人受益，年均增收3000元/人       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 淘金村   | 已完工  |
| 220 | 养蜂         | 养蜂260箱             | 长铺村   | 3    | 中央                          | 3                          | 5人年均增收2500元            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长铺村   | 已完工  |
| 221 | 养鸡<br>养羊   | 养鸡<br>养羊20000羽100只 | 玄本村   | 8    | 中央                          | 8                          | 脱贫人口6人受益、人年均增收8000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村   | 已完工  |
| 222 | 养牛         | 养牛100头             | 淘金村   | 10   | 中央                          | 10                         | 解决4人临时务工，年均增收25000/人   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 淘金村   | 已完工  |
| 223 | 养牛、羊       | 养牛、羊120头           | 兴旺村   | 8    | 中央                          | 8                          | 3个脱贫人口受益，人均增收10000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 兴旺村   | 已完工  |
| 224 | 养羊         | 养羊200只             | 澄泉村   | 5    | 中央                          | 5                          | 3户年均增收6000元            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 澄泉村   | 已完工  |
| 225 | 养羊         | 养羊100只             | 岳坪峰村  | 3    | 中央                          | 19 <sup>3</sup> 页，<br>第46页 | 脱贫受益2人，人均增收10000元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岳坪峰村  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称                 | 建设任务             | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)        | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|-----|----------------------|------------------|------|------|-----------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|     |                      |                  |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                       | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 226 | 养殖羊                  | 养殖羊150头          | 岳坪峰村 | 5    | 中央                          | 5              | 3户年均增收10000元          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岳坪峰村 | 已完工  |
| 227 | 大棚蔬菜<br>产业科技<br>示范建设 | 大棚蔬菜产业科技示范建设100亩 | 玄本村  | 10   | 中央                          | 10             | 脱贫人口99户371人受益         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村  | 已完工  |
| 228 | 黄桃果园<br>管护           | 黄桃果园管护20亩        | 玄本村  | 3    | 中央                          | 3              | 3户年均增收5000元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村  | 已完工  |
| 229 | 木耳种植                 | 木耳种植10000棒       | 界江村  | 3    | 中央                          | 3              | 3个脱贫人口受益，人均年增收5000元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 界江村  | 已完工  |
| 230 | 庭院经济                 | 庭院经济2户           | 玄本村  | 15   | 中央                          | 15             | 发展庭院经济，               | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村  | 已完工  |
| 231 | 羊肚菌种植                | 羊肚菌种植77个大棚       | 长铺村  | 15   | 中央                          | 15             | 增加村集体收益，脱贫人口295人受益    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长铺村  | 已完工  |
| 232 | 油茶管护                 | 油茶管护60亩          | 石井村  | 4    | 中央                          | 4              | 3户10人脱贫人口受益，人均增收2000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 石井村  | 已完工  |
| 233 | 油茶管护                 | 油茶管护80亩          | 高梓村  | 3    | 中央                          | 3              | 4个脱贫人口受益，人均年增收5000元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 高梓村  | 已完工  |
| 234 | 中药材种植                | 中药材种植30亩         | 界江村  | 5    | 中央                          | 5              | 3人受益，人均增收3000元        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 界江村  | 已完工  |
| 235 | 中药材种植                | 中药材种植30亩         | 玄本村  | 3    | 中央                          | 3              | 5人年均增收3000元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村  | 已完工  |
| 236 | 中药材种植                | 中药材种植20亩         | 玄本村  | 3    | 中央                          | 3              | 3户年均增收5000元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村  | 已完工  |
| 237 | 中药材种植                | 中药材种植100亩        | 大马村  | 3    | 中央                          | 3              | 3人受益，人均增收3000元        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 大马村  | 已完工  |
| 238 | 种植天麻                 | 种植天麻20亩          | 岳坪峰村 | 3    | 中央                          | 3              | 脱贫户5户受益，人均年增收3000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岳坪峰村 | 已完工  |
| 239 | 种植沃柑                 | 种植沃柑70亩          | 玄本村  | 4    | 中央                          | 4              | 8户年均增收4000元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村  | 已完工  |
| 240 | 产业公路桥                | 产业公路桥长8米*宽5米     | 玄本村  | 10   | 中央                          | 200元，共46页      | 脱贫人口99户371人受益，方便百姓通行  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 玄本村  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称              | 实施地点                            | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)             | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|-----|-------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|     |                   |                                 |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                            | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 241 | 生产便道建设            | 生产便道建设1000米                     | 15   | 中央                          | 15             | 方便百姓通行，脱贫人口120人受益，人均增长220元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 淘金村  | 已完工  |
| 242 | 旅游路建设             | 旅游路建设3.1公里                      | 85   | 中央                          | 85             | 脱贫人口295人受益，方便百姓通行          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长铺村  | 已完工  |
| 243 | 2024年大坝塘至牛肉排消防通道  | 2024年大坝塘至牛肉排消防通道3500米长、4.5米宽    | 20   | 中央                          | 20             | 脱贫人口64人受益，方便百姓通行           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岳坪峰村 | 已完工  |
| 244 | 罢工坳组级公路维修砌堡坎      | 罢工坳组级公路维修砌堡坎200立方，200米路面维修      | 10   | 中央                          | 10             | 脱贫人口484人受益，方便百姓通行          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岳坪峰村 | 已完工  |
| 245 | 公路建设              | 公路建设300米                        | 8    | 中央                          | 8              | 脱贫受益70人，人均增长300元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 柏子村  | 已完工  |
| 246 | 公路建设              | 公路建设100米                        | 15   | 中央                          | 15             | 方便百姓通行，97个脱贫人口受益，          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长泉村  | 已完工  |
| 247 | 公路路基建设            | 公路路基建设1300米                     | 27   | 中央                          | 27             | 解决百姓出行，脱贫人口受益107人          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 爽溪村  | 已完工  |
| 248 | 公路硬化              | 公路硬化200米                        | 5    | 中央                          | 5              | 8户42人受益，人均增收200元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 戴栗村  | 已完工  |
| 249 | 河道堡坎修建            | 河道堡坎修建70米                       | 5    | 中央                          | 5              | 15户42人受益                   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 界江村  | 已完工  |
| 250 | 河坎维修              | 河坎维修350米                        | 10   | 中央                          | 10             | 灌溉面积100亩                   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 高梓村  | 已完工  |
| 251 | 黄家铺组至龙山森林公园消防通道维修 | 黄家铺组至龙山森林公园消防通道维修山体滑坡5处，路面维修2公里 | 5    | 中央                          | 5              | 脱贫人口484人受益，方便百姓通行          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岳坪峰村 | 已完工  |
| 252 | 至娘娘殿组路面维修         | 赵家组至娘娘殿组路面维修1500米               | 5    | 中央                          | 5              | 脱贫人口41人受益                  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岳坪峰村 | 已完工  |
| 253 | 组道维修              | 组道维修650米                        | 8    | 中央                          | 8              | 解决百姓出行，脱贫受益36人             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 库里村  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称    | 建设任务         | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)        | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|-----|---------|--------------|------|------|-----------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|     |         |              |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                       | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 254 | 组道修建    | 组道修建300米     | 大坝村  | 5    | 中央                          | 5              | 脱贫受益53人，人均增长200元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 大坝村  | 已完工  |
| 255 | 2组院落建设  | 2组院落建设1处     | 新农村  | 10   | 中央                          | 10             | 提高村容村貌，脱贫人口45人受益      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新农村  | 已完工  |
| 256 | 村道两边美化  | 村道两边美化2000米  | 兴旺村  | 8    | 中央                          | 8              | 提升村容村貌，脱贫人口360受益      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 兴旺村  | 已完工  |
| 257 | 环境卫生整治  | 环境卫生整治3处     | 长泉村  | 5    | 中央                          | 5              | 提升村容村貌，脱贫人口60人受益      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长泉村  | 已完工  |
| 258 | 美丽院落建设  | 美丽院落建设2个示范院落 | 长铺村  | 40   | 中央                          | 40             | 提升村容村貌，脱贫人口45人受益      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长铺村  | 已完工  |
| 259 | 水利电排    | 水利电排1座       | 毛利冲村 | 15   | 中央                          | 15             | 灌溉面积150亩              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 毛利冲村 | 已完工  |
| 260 | 水渠、山塘改造 | 水渠、山塘改造1000米 | 双六村  | 20   | 中央                          | 20             | 灌溉面积200亩              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 双六村  | 已完工  |
| 261 | 水渠建设    | 水渠建设400米     | 毛利冲村 | 5    | 中央                          | 5              | 灌溉面积150亩              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 毛利冲村 | 已完工  |
| 262 | 水渠建设    | 水渠建设500米     | 喻家桥村 | 10   | 中央                          | 10             | 灌溉面积100亩              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 喻家桥村 | 已完工  |
| 263 | 水渠维修    | 水渠维修200米     | 第一社区 | 5    | 中央                          | 5              | 灌溉农田50亩，              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 第一社区 | 已完工  |
| 264 | 水渠维修加固  | 水渠维修加固400米   | 金桂村  | 5    | 中央                          | 5              | 灌溉面积100亩              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 金桂村  | 已完工  |
| 265 | 光伏产业    | 光伏产业1000平方米  | 石马江村 | 90   | 中央                          | 90             | 全村受益，村集体经济每年增加6万元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 石马江村 | 已完工  |
| 266 | 山羊养殖    | 山羊养殖500只     | 言二铺村 | 5    | 中央                          | 5              | 解决23个脱贫人口就业，每年增收0.5万元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 言二铺村 | 已完工  |
| 267 | 养鸡      | 养鸡3万只        | 田塘村  | 5    | 中央                          | 5              | 发展产业，带动就业10人          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 田塘村  | 已完工  |
| 268 | 养猪      | 养猪200只       | 新田铺镇 | 5    | 中央                          | 5              | 发展产业，带动就业10人          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新田铺镇 | 已完工  |



| 序号  | 项目名称   | 建设任务       | 实施地点         | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)      | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |              | 完成情况 |
|-----|--------|------------|--------------|------|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------|------------|-------|--------------|------|
|     |        |            |              |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                     | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位         |      |
| 269 | 养猪     | 养猪500头     | 长古村          | 5    | 中央                          | 5              | 发展产业，带动就业5人         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长古村          | 已完工  |
| 270 | 黄精种植   | 黄精种植100亩   | 桥当头村         | 3    | 中央                          | 3              | 解决16个脱贫人口就业，每年增收2万元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 桥当头村         | 已完工  |
| 271 | 水果基地管护 | 水果基地管护50亩  | 严村           | 5    | 中央                          | 5              | 发展产业，带动就业4人         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 严村           | 已完工  |
| 272 | 油茶种植   | 油茶种植200亩   | 严村           | 3    | 中央                          | 3              | 解决16个脱贫人口就业，每年增收2万元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 严村           | 已完工  |
| 273 | 种葛根    | 种葛根50亩     | 小庙头村         | 6    | 中央                          | 6              | 解决10个脱贫人口就业，每年增收2万元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 小庙头村         | 已完工  |
| 274 | 种植水果   | 种植水果60亩    | 新田铺镇         | 4    | 中央                          | 4              | 发展产业，带动就业4人         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新田铺镇         | 已完工  |
| 275 | 黄桃果园管护 | 黄桃果园管护100亩 | 白水洞村         | 5    | 中央                          | 5              | 8个脱贫人口受益，年人均收入2万元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 白水洞村         | 已完工  |
| 276 | 药材种植   | 药材种植30亩    | 高桥村          | 6    | 中央                          | 6              | 解决10人临时务工，人均增收3000  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 高桥村          | 已完工  |
| 277 | 种植百合   | 种植百合50亩    | 烟竹、泉塘村       | 5    | 中央                          | 5              | 8人受益，人均年增收10000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 烟竹、泉塘村       | 已完工  |
| 278 | 种植草莓   | 种植草莓30亩    | 白水洞村         | 3    | 中央                          | 3              | 3人受益，每户年均增收10000元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 白水洞村         | 已完工  |
| 279 | 种植草莓   | 种植草莓80亩    | 湖城村          | 5    | 中央                          | 5              | 8人受益，人均增收1万元        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 湖城村          | 已完工  |
| 280 | 种植蔬菜   | 种植蔬菜50亩    | 峡江村          | 4    | 中央                          | 4              | 6人受益，人均增收10000元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 峡江村          | 已完工  |
| 281 | 种植蔬菜   | 种植蔬菜60亩    | 峡江村          | 5    | 中央                          | 5              | 6人受益，人均增收10000元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 峡江村          | 已完工  |
| 282 | 种植水果   | 种植水果200亩   | 严塘镇          | 3    | 中央                          | 3              | 8人受益，人均增收1万元        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 严塘镇          | 已完工  |
| 283 | 腊制品加工  | 腊制品加工10吨   | 新邵县祥辉种植专业合作社 | 3    | 中央                          | 23页，共46页       | 共46页                | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县祥辉种植专业合作社 | 已完工  |



| 序号  | 项目名称                      | 建设任务                  | 实施地点                       | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)        | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |                            | 完成情况 |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------|-----------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------|-------|----------------------------|------|
|     |                           |                       |                            |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                       | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位                       |      |
| 284 | 楠竹加工                      | 楠竹加工3000吨             | 湖南胜竹农业科技<br>有限公司           | 5    | 中央                          | 5              | 人年均增收3万元              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 湖南胜竹农业科技<br>有限公司           | 已完工  |
| 285 | 养鱼                        | 养鱼20亩                 | 新邵县德理种养专业<br>合作社           | 3    | 中央                          | 3              | 3个脱贫户受益，人年均增收1万元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县德理种养专业合<br>作社           | 已完工  |
| 286 | 乡村红色<br>旅游安全<br>防护栏建<br>设 | 乡村红色旅游安全防<br>护栏建设300米 | 新邵燕子岩<br>旅游开发有<br>限公司      | 3    | 中央                          | 3              | 带动乡村旅游，346人受益         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵燕子岩<br>旅游开发有<br>限公司      | 已完工  |
| 287 | 养殖家禽                      | 养殖家禽10000只            | 新邵县鹏锦<br>种养专业社             | 3    | 中央                          | 3              | 人年均增收1.5万元            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县鹏锦<br>种养专业合<br>作社       | 已完工  |
| 288 | 养殖牛羊                      | 养殖牛羊100头              | 新邵县光东<br>种养专业社             | 4    | 中央                          | 4              | 带动4人脱贫人口受益，人年均增收8000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县光东<br>种养专业合<br>作社       | 已完工  |
| 289 | 养殖牛羊                      | 养殖牛羊120只              | 新邵县优富<br>种养专业社             | 3    | 中央                          | 3              | 3个脱贫户受益，人年均增收1.5万元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县优富<br>种养专业合<br>作社       | 已完工  |
| 290 | 苗木管护                      | 苗木管护160亩              | 新邵县祥楠<br>木种植专业<br>合作社      | 5    | 中央                          | 5              | 14户56人受益，年均增收3600元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县祥楠<br>木种植专业<br>合作社      | 已完工  |
| 291 | 种植大棚<br>蔬菜                | 种植大棚蔬菜40亩             | 新邵县全新<br>种养专业社             | 5    | 中央                          | 5              | 6户6人受益，年均增收10000元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县全新<br>种养专业合<br>作社       | 已完工  |
| 292 | 种植黄桃<br>、杨梅               | 种植黄桃、杨梅100亩           | 新邵县农青<br>种养农<br>场          | 5    | 中央                          | 5              | 解决3人临时务工，每户年均增收6000元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县农青<br>种养农<br>场          | 已完工  |
| 293 | 种植水果                      | 种植水果50亩               | 新邵县恒明<br>种养农<br>民专业合<br>作社 | 8    | 中央                          | 8              | 6户6人受益，年均增收10000元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县恒明<br>种养农<br>民专业合<br>作社 | 已完工  |
| 294 | 彻堡坎                       | 彻堡坎500米               | 花竹村                        | 20   | 中央                          | 20             | 方便百姓生产出行，234个脱贫人口受益   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 花竹村                        | 已完工  |
| 295 | 村道加宽                      | 村道加宽400米              | 十字村                        | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行问题，168个脱贫户受益    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 十字村                        | 已完工  |



| 序号  | 项目名称    | 建设任务              | 实施地点            | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)           | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |                 | 完成情况 |
|-----|---------|-------------------|-----------------|------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|------------|-------|-----------------|------|
|     |         |                   |                 |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                          | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位            |      |
| 296 | 村组公路硬化  | 村组公路硬化300米        | 田塘里村            | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行问题，26个脱贫户受益        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 田塘里村            | 已完工  |
| 297 | 村组公路硬化  | 村组公路硬化600米        | 桐木村             | 20   | 中央                          | 20             | 解决村民出行问题，85个脱贫户受益        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 桐木村             | 已完工  |
| 298 | 公路堡坎建设  | 公路堡坎建设300立方米      | 马栏村             | 10   | 中央                          | 10             | 解决村民出行问题，160个脱贫户受益       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 马栏村             | 已完工  |
| 299 | 新建组道    | 新建组道100米          | 南庙村             | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民出行问题，130个脱贫户受益       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 南庙村             | 已完工  |
| 300 | 组道维修    | 组道维修组道加宽200米，堡坎5处 | 金木村             | 15   | 中央                          | 15             | 方便百姓生产出行，247个脱贫人口受益      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 金木村             | 已完工  |
| 301 | 组道修建    | 组道修建300米          | 黄江村             | 5    | 中央                          | 5              | 方便百姓生产出行，80个脱贫人口受益       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 黄江村             | 已完工  |
| 302 | 水管维修    | 水管维修2000米         | 美菱湖村            | 10   | 中央                          | 10             | 解决村民饮水问题，480个脱贫人口受益      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 美菱湖村            | 已完工  |
| 303 | 自来水管道维修 | 自来水管道维修1000米      | 太上村             | 5    | 中央                          | 5              | 解决村民饮水问题，191个脱贫人口受益      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 太上村             | 已完工  |
| 304 | 养鸡      | 养鸡10000只          | 新邵县海波种养专业合作社    | 3    | 中央                          | 3              | 脱贫人口10人受益，脱贫人口年人均增收0.7万元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县海波种养专业合作社    | 已完工  |
| 305 | 养猪      | 养猪500头            | 新邵县家仁种养场        | 3    | 中央                          | 3              | 带动村民就业，受益人口3人            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县家仁种养场        | 已完工  |
| 306 | 养猪      | 养猪1000头           | 新邵县荣森种养专业合作社    | 6    | 中央                          | 6              | 带动村民就业，受益人口3人            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县荣森种养专业合作社    | 已完工  |
| 307 | 油茶基地    | 油茶基地100亩          | 新邵县福茂森林木种植专业合作社 | 3    | 中央                          | 3              | 40户120人脱贫人口受益，人均增收500元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县福茂森林木种植专业合作社 | 已完工  |
| 308 | 油茶种植    | 油茶种植200亩          | 新邵县满意种养专业合作社    | 3    | 中央                          | 3              | 解决16个脱贫人口就业，每年增收2万元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县满意种养专业合作社    | 已完工  |
| 309 | 种植柑桔    | 种植柑桔500亩          | 新邵县湘橙种养专业合作社    | 3    | 中央                          | 第 25 页，共 46 页  | 10户30人脱贫人口受益，人均增收3000元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县湘橙种养专业合作社    | 已完工  |



| 序号  | 项目名称     | 建设任务                              | 实施地点          | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)           | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |               | 完成情况 |
|-----|----------|-----------------------------------|---------------|------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|------------|-------|---------------|------|
|     |          |                                   |               |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                          | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位          |      |
| 310 | 生产便道建设   | 生产便道建设2000米                       | 龙口溪社区         | 15   | 中央                          | 15             | 80户340人脱贫人口受益，方便农户耕种、运输  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 龙口溪社区         | 已完工  |
| 311 | 生产便道建设   | 生产便道建设1200米                       | 双龙村           | 5    | 中央                          | 5              | 40户95人脱贫人口受益，方便农户耕种、运输   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 双龙村           | 已完工  |
| 312 | 乡村旅游公路建设 | 乡村旅游公路建设2处                        | 新邵县米溪生态农业有限公司 | 3    | 中央                          | 3              | 23户91人脱贫人口出行受益           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县米溪生态农业有限公司 | 已完工  |
| 313 | 挡土墙建设    | 挡土墙建设40米，高2-3.5米                  | 下南村           | 10   | 中央                          | 10             | 脱贫人口28户90人受益，解决500村民出行问题 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 下南村           | 已完工  |
| 314 | 公路堡坎     | 公路堡坎560立方米                        | 大新社区          | 5    | 中央                          | 5              | 66户223人脱贫人口出行受益          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 大新社区          | 已完工  |
| 315 | 公路堡坎     | 公路堡坎15米长5米高                       | 铜鼓顶村          | 8    | 中央                          | 8              | 50户120人脱贫人口出行受益          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 铜鼓顶村          | 已完工  |
| 316 | 公路建设     | 公路建设道路平整1.68公里                    | 磨林村           | 5    | 中央                          | 5              | 23户91人脱贫人口出行受益           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 磨林村           | 已完工  |
| 317 | 公路建设     | 公路建设1200米（路基宽5米，路面4.5-5米，路面扩宽，挫石方 | 三和村           | 20   | 中央                          | 20             | 4户18人脱贫人口出行受益            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 三和村           | 已完工  |
| 318 | 公路建设     | 公路建设200米                          | 长扶村           | 5    | 中央                          | 5              | 10户40人脱贫人口出行受益           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长扶村           | 已完工  |
| 319 | 公路沥青路面   | 公路沥青路面1240平方米                     | 大东社区          | 9    | 中央                          | 9              | 138户584人脱贫人口出行受益         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 大东社区          | 已完工  |
| 320 | 公路硬化     | 公路硬化250米                          | 大新社区          | 5    | 中央                          | 5              | 21户77人脱贫人口出行受益           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 大新社区          | 已完工  |
| 321 | 修涵洞，填方   | 修涵洞，填方1处                          | 和谐村           | 5    | 中央                          | 5              | 47户149人脱贫人口受益，方便农户耕种、运输  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 和谐村           | 已完工  |
| 322 | 稻田养蛙     | 稻田养蛙60亩                           | 新邵县满仓种植专业合作社  | 3    | 中央                          | 3              | 3户8名脱贫人口受益，人年均增收1000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县满仓种植专业合作社  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称         | 建设任务       | 实施地点                         | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)             | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |                              | 完成情况 |
|-----|--------------|------------|------------------------------|------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------------|------|
|     |              |            |                              |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                            | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位                         |      |
| 323 | 养猪           | 养猪300头     | 新邵县永<br>鑫生态种<br>养专业合<br>作社   | 3    | 中央                          | 3              | 3户9名脱贫人口受益，人年均增收800元       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县永鑫<br>生态种养专<br>业合作社       | 已完工  |
| 324 | 茶叶管护         | 茶叶管护150亩   | 新邵县板<br>子山生态<br>茶叶专业<br>合作社  | 5    | 中央                          | 5              | 15户45名脱贫人口受益，人年均增收300元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县板子<br>山生态茶叶<br>专业合作社      | 已完工  |
| 325 | 养蛙           | 养蛙30亩      | 新邵县牧<br>源种养专<br>业合作社         | 3    | 中央                          | 3              | 3户8名脱贫人口受益，人年均增收500元       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县牧源<br>种养专业合<br>作社         | 已完工  |
| 326 | 中药材种<br>植    | 中药材种植50亩   | 新邵县津<br>富益种养<br>专业合作社        | 3    | 中央                          | 3              | 12户48名脱贫人口受益，人年均增收300元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县津富<br>益种养专业<br>合作社        | 已完工  |
| 327 | 中药材种<br>植    | 中药材种植300亩  | 新邵县龙<br>候生态农<br>林有限公<br>司    | 10   | 中央                          | 10             | 3户3人受益，年均增收8001元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县龙候<br>生态农林有<br>限公司        | 已完工  |
| 328 | 养鸡           | 养鸡2万只/年    | 新邵县科<br>梦种养专<br>业合作社         | 5    | 中央                          | 5              | 5人受益，人年均增收15000元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县科梦<br>种养专业合<br>作社         | 已完工  |
| 329 | 养鸭           | 养鸭8000羽    | 新邵县宏<br>升生态种<br>养农民专<br>业合作社 | 3    | 中央                          | 3              | 9户30人受益，户年均增收4000元         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县宏升<br>生态种养农<br>民专业合作<br>社 | 已完工  |
| 330 | 葡萄园搭<br>建避雨棚 | 葡萄园搭建避雨棚4亩 | 新邵县华<br>明柑桔种<br>养专业合<br>作社   | 5    | 中央                          | 5              | 6人，人年均增收15000元             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县华明<br>柑桔种养专<br>业合作社       | 已完工  |
| 331 | 水果种植         | 水果种植200亩   | 新邵县科<br>新种养专<br>业合作社         | 3    | 中央                          | 3              | 带动3个脱贫户户增收5000元            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县科新<br>种养专业合<br>作社         | 已完工  |
| 332 | 水渠维修         | 水渠维修400米   | 立新村                          | 5    | 中央                          | 5              | 60户240人受益                  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 立新村                          | 已完工  |
| 333 | 种植草莓         | 种植草莓30亩    | 新邵县长<br>亨寿种养<br>专业合作社        | 5    | 中央                          | 5              | 8个脱贫人口受益，年人均收入共 46 页 5000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县长亨<br>寿种养专业<br>合作社        | 已完工  |



| 序号  | 项目名称                               | 建设任务                           | 实施地点                       | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)          | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |                        | 完成情况 |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|------|
|     |                                    |                                |                            |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                         | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位                   |      |
| 334 | 种植苗木                               | 种植苗木100亩                       | 新邵县惠<br>农种养专<br>业合作社       | 5    | 中央                          | 5              | 5个脱贫人口受益，年收入<br>15000万元 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 新邵县惠农<br>种养专业合<br>作社   | 已完工  |
| 335 | 1组、11组<br>-2组产业<br>路建设             | 1组、11组-2组产业路<br>建设800米         | 早谷村                        | 8    | 中央                          | 8              | 70户280人受益               | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 早谷村                    | 已完工  |
| 336 | 1组-3组产<br>业路建设                     | 1组-3组产业路建设<br>1000米            | 早谷村                        | 12   | 中央                          | 12             | 90户350人受益               | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 早谷村                    | 已完工  |
| 337 | 12组主道<br>硬化                        | 12组主道硬化1公里                     | 柳家桥村                       | 20   | 中央                          | 20             | 32户139人受益               | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 柳家桥村                   | 已完工  |
| 338 | 5组、彭家<br>院子至刘<br>家院子道<br>路保坎维<br>修 | 5组、彭家院子至刘家<br>院子道路保坎维修175<br>米 | 麻溪村                        | 15   | 中央                          | 15             | 300户1250人受益             | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 麻溪村                    | 已完工  |
| 339 | 道路硬化                               | 道路硬化1000米                      | 棉花塘村                       | 30   | 中央                          | 30             | 20户100人受益               | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 棉花塘村                   | 已完工  |
| 340 | 公路硬化                               | 公路硬化300米                       | 腊石村                        | 5    | 中央                          | 5              | 26户160人受益               | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 腊石村                    | 已完工  |
| 341 | 四组公路<br>硬化                         | 四组公路硬化200米<br>*3.6米            | 柳塘村                        | 5    | 中央                          | 5              | 6户30人受益                 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 柳塘村                    | 已完工  |
| 342 | 人居环境<br>整治                         | 人居环境整治垃圾桶<br>80个，整治卫生死角4<br>处  | 棠梓山村                       | 4    | 中央                          | 4              | 449户1641人受益             | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 棠梓山村                   | 已完工  |
| 343 | 养殖螺蛳<br>虾                          | 养殖螺蛳虾30亩                       | 新邵县百<br>顺生态种<br>养专业合<br>作社 | 3    | 中央                          | 3              | 解决3个脱贫人口就业，每年增<br>收2万元  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 新邵县百顺<br>生态种养专<br>业合作社 | 已完工  |
| 344 | 养羊、牛                               | 养羊、牛羊100只、牛<br>10头             | 新邵县松<br>柏种养专<br>业合作社       | 5    | 中央                          | 5              | 解决5人务工，人均收入3000元        | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 新邵县松柏<br>种养专业合<br>作社   | 已完工  |
| 345 | 黄金贡柚<br>种植                         | 黄金贡柚种植280亩                     | 新邵县卓<br>硕种养专<br>业合作社       | 3    | 中央                          | 3              | 30户142人，年均增收300元        | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 新邵县卓硕<br>种养专业合<br>作社   | 已完工  |



| 序号  | 项目名称                        | 建设任务                                              | 实施地点                       | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)               | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |                       | 完成情况 |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------|------------|-------|-----------------------|------|
|     |                             |                                                   |                            |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                              | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位                  |      |
| 346 | 葡萄种植                        | 葡萄种植50亩                                           | 新邵县欣<br>动种养农<br>民专业合<br>作社 | 3    | 中央                          | 3              | 解决8个脱贫人口就业，每年增收2万元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县欣动<br>种养农专<br>业合作社 | 已完工  |
| 347 | 药材种植                        | 药材种植20亩                                           | 江宏峰农<br>林科技开<br>发有限公<br>司  | 5    | 中央                          | 5              | 解决临时工5人，每户年均增收4000元          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 江宏峰农林<br>科技开发有<br>限公司 | 已完工  |
| 348 | 320国道至<br>横屋里生<br>产道路建<br>设 | 320国道至横屋里生产<br>道路建设150米                           | 柏水村                        | 5    | 中央                          | 5              | 42户163个脱贫对象受益，预计<br>人均增收700元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 柏水村                   | 已完工  |
| 349 | 产业路修<br>建                   | 产业路修建450米                                         | 石脚村                        | 8    | 中央                          | 8              | 10户18个脱贫户受益，预计人<br>均增收400元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 石脚村                   | 已完工  |
| 350 | 产业路修<br>建                   | 产业路修建600米                                         | 庄山村                        | 10   | 中央                          | 10             | 22户96个脱贫户受益，预计人<br>均增收400元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 庄山村                   | 已完工  |
| 351 | 产业路修<br>建2处                 | 产业路修建2处2处、<br>160米硬化、140米砂<br>石                   | 姚口渡村                       | 5    | 中央                          | 5              | 90户11个脱贫户受益，预计人<br>均增收500元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 姚口渡村                  | 已完工  |
| 352 | 产业路硬<br>化                   | 产业路硬化200米                                         | 言耳边村                       | 10   | 中央                          | 10             | 2户7人脱贫户受益，预计人均<br>增收400元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 言耳边村                  | 已完工  |
| 353 | 机耕道建<br>设                   | 机耕道建设2000米                                        | 黄土社区                       | 20   | 中央                          | 20             | 15户56个脱贫户受益，预计人<br>均增收400元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 黄土社区                  | 已完工  |
| 354 | 人行桥                         | 人行桥1座                                             | 白莲江村                       | 5    | 中央                          | 5              | 66户241人脱贫户受益，预计人<br>均增收400元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 白莲江村                  | 已完工  |
| 355 | 顺水村香<br>菇大棚水<br>沟修建         | 顺水村香菇大棚水沟<br>修建水沟砌筑<br>1208米，大棚恒温供<br>水设施5112平方米。 | 顺水村                        | 30   | 中央                          | 30             | 灌溉农田200亩，                    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 顺水村                   | 已完工  |
| 356 | 稻蛙养殖                        | 稻蛙养殖45亩                                           | 红岩寨村                       | 5    | 中央                          | 5              | 解决70亩农田灌溉，脱贫户18<br>户受益       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 红岩寨村                  | 已完工  |
| 357 | 养猪                          | 养猪150头                                            | 新邵县九<br>八种养专<br>业合作社       | 3    | 中央                          | 293页，<br>第293页 | 推动村民就业，受益人口3人                | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新邵县九八<br>种养专业合<br>作社  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称     | 建设任务                   | 实施地点           | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)             | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |                | 完成情况 |
|-----|----------|------------------------|----------------|------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------|-------|----------------|------|
|     |          |                        |                |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                            | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位           |      |
| 358 | 刺耳茶管护    | 刺耳茶管护30亩               | 新邵县毛江果蔬种植专业合作社 | 3    | 中央                          | 3              | 带动村民就业，受益人口12人             | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村局 | 新邵县毛江果蔬种植专业合作社 | 已完工  |
| 359 | 产业路修建    | 产业路修建1000米             | 大坨村            | 10   | 中央                          | 10             | 518人受益                     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村局 | 大坨村            | 已完工  |
| 360 | 6组公路硬化   | 6组公路硬化300米，村部边公路保坎300米 | 江边村            | 15   | 中央                          | 15             | 解决村民出行问题                   | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村局 | 江边村            | 已完工  |
| 361 | 红薯加工设备采购 | 红薯加工设备采购1套             | 新禾村            | 5    | 中央                          | 5              | 带动36户108人脱贫人口受益，人年均增收500元  | 2024. 1      | 2024. 12   | 农业农村局 | 新禾村            | 已完工  |
| 362 | 水产养殖     | 水产养殖3000斤              | 新邵县农祥种养专业合作社   | 5    | 中央                          | 5              | 带动23人脱贫人口受益，人年均增收2000元     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村局 | 新邵县农祥种养专业合作社   | 已完工  |
| 363 | 蘑菇种植     | 蘑菇种植20亩                | 新邵县利伟种养专业合作社   | 2    | 中央                          | 2              | 带动26人脱贫人口受益，人年均增收2000元     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村局 | 新邵县利伟种养专业合作社   | 已完工  |
| 364 | 农产品加工    | 农产品加工10吨               | 宝森农业           | 5    | 中央                          | 5              | 带动24人脱贫人口受益，人年均增收600元      | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村局 | 宝森农业           | 已完工  |
| 365 | 水酒存储设施建设 | 水酒存储设施建设1处             | 下源村            | 5    | 中央                          | 5              | 带动195户850人脱贫人口受益，人年均增收800元 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村局 | 下源村            | 已完工  |
| 366 | 饲料加工     | 饲料加工1座                 | 湖南家肥屋润生物科技有限公司 | 20   | 中央                          | 20             | 带动63人脱贫人口受益，人年均增收800元      | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村局 | 湖南家肥屋润生物科技有限公司 | 已完工  |
| 367 | 箱包加工     | 箱包加工3万件                | 晨旭箱包有限公司       | 3    | 中央                          | 3              | 带动160人脱贫人口受益，人年均增收1000元    | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村局 | 晨旭箱包有限公司       | 已完工  |
| 368 | 生产便道便民桥  | 生产便道便民桥1座              | 上源村            | 5    | 中央                          | 5              | 带动518人脱贫人口受益，人年均增收200元     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村局 | 上源村            | 已完工  |
| 369 | 乡村旅游建设   | 乡村旅游建设1处               | 新邵县五味园种养专业合作社  | 3    | 中央                          | 3              | 带动6个贫困户年均增收2千元             | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村局 | 新邵县五味园种养专业合作社  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称      | 建设任务               | 实施地点                         | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)             | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |                                | 完成情况 |
|-----|-----------|--------------------|------------------------------|------|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------------------|------|
|     |           |                    |                              |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                            | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位                           |      |
| 370 | 牛养殖       | 牛养殖70头             | 新邵县加<br>飞农牧有<br>限公司          | 2    | 中央                          | 2              | 13人脱贫人口受益，人均增收<br>1000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县加飞<br>农牧有限公<br>司            | 已完工  |
| 371 | 鸭养殖       | 鸭养殖2000只           | 中益家禽<br>养殖专业<br>合作社          | 5    | 中央                          | 5              | 带动26人脱贫人口受益，人年<br>均增收2000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 中益家禽养<br>殖专业合作<br>社            | 已完工  |
| 372 | 羊养殖       | 羊养殖200只            | 新邵富农<br>黑山羊养<br>殖农民专<br>业合作社 | 4    | 中央                          | 4              | 带动18人脱贫人口受益，人年<br>均增收100元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵富农黑<br>山羊养殖农<br>民专业合作<br>社   | 已完工  |
| 373 | 羊养殖       | 羊养殖300头            | 新邵县兴<br>茂生态种<br>养合作社         | 5    | 中央                          | 5              | 带动9人脱贫人口受益，人年均<br>增收1000元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县兴茂<br>生态种养合<br>作社           | 已完工  |
| 374 | 养牛        | 养牛100头             | 新邵县美<br>康种养专<br>业合作社         | 3    | 中央                          | 3              | 解决6人就业，人均增收1万元             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县美康<br>种养专业合<br>作社           | 已完工  |
| 375 | 养牛        | 养牛50头              | 大湾种养<br>专业合作社                | 3    | 中央                          | 3              | 解决5户8人就业，增收5000元           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 大湾种养专<br>业合作社                  | 已完工  |
| 376 | 养殖富硒<br>鸡 | 养殖富硒鸡年出栏<br>10000只 | 新邵县谷<br>丰富硒生<br>态种养专<br>业合作社 | 6    | 中央                          | 6              | 解决30人就业，人均增收0.3万<br>元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县谷丰<br>富硒生态生<br>态种养专业<br>合作社 | 已完工  |
| 377 | 养猪        | 养猪2000头            | 新邵县明<br>创种养专<br>业合作社         | 3    | 中央                          | 3              | 带动10个贫困户年均增收8千元            | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县明创<br>种养专业合<br>作社           | 已完工  |
| 378 | 养猪        | 养猪2600头            | 新邵县辉<br>牧农业开<br>发有限公司        | 4    | 中央                          | 4              | 带动14人脱贫人口受益，人年<br>均增收1000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县辉牧<br>农业开发有<br>限公司          | 已完工  |
| 379 | 鱼养殖       | 鱼养殖20亩             | 新邵县坤<br>鹏种养专<br>业合作社         | 5    | 中央                          | 5              | 23人脱贫人口受益，人均增收<br>2000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县坤鹏<br>种养专业合<br>作社           | 已完工  |
| 380 | 鱼业养殖      | 鱼业养殖20亩            | 新邵县祥<br>祥种养专<br>业合作社         | 5    | 中央                          | 5              | 带动15人脱贫人口受益，人年<br>均增收2000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县祥祥<br>种养专业合<br>作社           | 已完工  |



| 序号  | 项目名称              | 建设任务                                                                                     | 实施地点                       | 资金规模    | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)                                                   | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |                        | 完成情况 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------|------|
|     |                   |                                                                                          |                            |         | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                                                                  | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位                   |      |
| 381 | 药材种植              | 药材种植20亩                                                                                  | 新邵县南<br>陌生物科<br>技有限公<br>司  | 7       | 中央                          | 7              | 带动23人脱贫人口受益，人年<br>均增收500元                                        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县南陌<br>生物科技有限公司      | 已完工  |
| 382 | 油茶种植              | 油茶种植25亩                                                                                  | 新邵县诚<br>豪生态种<br>养专业合<br>伙社 | 3       | 中央                          | 3              | 带动村民就业，                                                          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 新邵县诚豪<br>生态种养专<br>业合作社 | 已完工  |
| 383 | 油茶种植<br>、基地开<br>垦 | 油茶种植、基地开垦<br>100亩                                                                        | 长古岭村                       | 7       | 中央                          | 7              | 带动292人脱贫人口受益，人年<br>均增收1000元                                      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 长古岭村                   | 已完工  |
| 384 | 紫米种植<br>及加工       | 紫米种植及加工100亩                                                                              | 湖南尚源<br>生物科技<br>有限公司       | 9       | 中央                          | 9              | 带动100个贫困户年均增收1千<br>元                                             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 湖南尚源生<br>物科技有限<br>公司   | 已完工  |
| 385 | 道路硬化              | 道路硬化80米                                                                                  | 楠木社区                       | 5       | 中央                          | 5              | 带动11户29人脱贫人口受益，<br>人年均增收600元                                     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 楠木社区                   | 已完工  |
| 386 | 公路堡坎              | 公路堡坎1处                                                                                   | 家乐村                        | 5       | 中央                          | 5              | 脱贫人口受益人口82户296人，<br>人年均增收650元。                                   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 家乐村                    | 已完工  |
| 387 | 公路堡坎              | 公路堡坎50米                                                                                  | 上源村                        | 10      | 中央                          | 10             | 带动35户142人脱贫人口受益，<br>人年均增收200元                                    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 上源村                    | 已完工  |
| 388 | 新邵县高标<br>准农田建设    | 土壤改良2.5万亩新建塘堰<br>(坝)8座、小型拦河坝4座，<br>新建灌溉渠道62.81公里，管<br>道灌溉0.12万亩，新修机耕路<br>17.58公里，科技推广购安太 | 新邵县                        | 13.1058 | 中央                          | 13.1058        | 改善项目区内46967人生产生活条<br>件，解决2.5万亩农田基础设施，提<br>高耕地产能，促进项目建设区群众<br>增收。 | 2024.4       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局              | 已完工  |
| 389 | 水毁道路<br>维修        | 堡坎建设，300m³                                                                               | 雀塘社<br>区                   | 5       | 省级                          | 5              | 带动居民收入3万元                                                        | 2024.8       | 2024.12    | 民政局       | 雀塘社区                   | 已完工  |
| 390 | 水渠维修              | 水渠维修1000米                                                                                | 坪上社<br>区南<br>门口田<br>口田段    | 5       | 省级                          | 5              | 年增收4.5万元                                                         | 2024.6       | 2024.8     | 民政局       | 坪上社区<br>南门口田<br>口田段    | 已完工  |
| 391 | 新建道路              | 道路保矿建设                                                                                   | 云山村                        | 5       | 省级                          | 5              | 带动周边脱贫户，每户人<br>均增收500元                                           | 2024.9       | 2024.9     | 民政局       | 云山村                    | 已完工  |



| 序号  | 项目名称                 | 建设任务                                                                                     | 实施地点                             | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)                                                   | 时间进度<br>(起止) |               | 责任单位      |           | 完成情况 |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|------|
|     |                      |                                                                                          |                                  |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                                                                  | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间    | 主管单位      | 实施单位      |      |
| 392 | 山塘建设                 | 修建5组陈家园塘塘坎<br>长100米，宽0.1米，<br>高3.5米。                                                     | 洪庙村                              | 5    | 省级                          | 5              | 带动发展农业种植和养殖<br>每户人均收入增收500元。                                     | 2024.9       | 2024.11       | 民政局       | 洪庙村       | 已完工  |
| 393 | 河道维修                 | 河道维修                                                                                     | 财宏村                              | 5    | 省级                          | 5              | 带动周边脱贫户，每户人<br>均收入增收1000元                                        | 2024.9<br>.1 | 2024.10.<br>1 | 民政局       | 财宏村       | 已完工  |
| 394 | 道路拓宽                 | 100米道路拓宽                                                                                 | 南家湾                              | 5    | 省级                          | 5              | 提高人民生活水平                                                         | 2024.8       | 2024.9        | 民政局       | 南家湾       | 已完工  |
| 395 | 种植业基<br>地            | 蔬菜基地种苗采购。                                                                                | 金家村                              | 5    | 省级                          | 5              | 24人年均务工工资15000<br>元。                                             | 2024.2       | 2024.7        | 民政局       | 金家村       | 已完工  |
| 396 | 职业教育<br>(雨露计<br>划)培训 | 对全县在职业学校学习<br>的建档立卡贫困户学生<br>应补尽补                                                         | 新邵县                              | 800  | 省级                          | 800            | 对全县在职业学校学习的建<br>档立卡贫困户学生补贴，预<br>估5400人受益                         | 2024.3       | 2024.12       | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |
| 397 | 公路建设                 | 公路建设加宽公路长<br>500米，宽1.7米                                                                  | 东源村                              | 4    | 省级                          | 4              | 解决村民出行问题                                                         | 2024.3       | 2024.12       | 农业农村<br>局 | 东源村       | 已完工  |
| 398 | 产业路修<br>建            | 产业路修建800米                                                                                | 财宏村                              | 3    | 省级                          | 3              | 方便百姓生产出行，63个脱贫<br>人口受益                                           | 2024.3       | 2024.12       | 农业农村<br>局 | 财宏村       | 已完工  |
| 399 | 彻堡坎                  | 彻堡坎90立方米                                                                                 | 大富村青<br>山洞水库<br>13组              | 5    | 省级                          | 5              | 方便百姓生产出行，282脱贫人<br>口受益                                           | 2024.3       | 2024.12       | 农业农村<br>局 | 大富村       | 已完工  |
| 400 | 彻堡坎                  | 彻堡坎1处                                                                                    | 花桥村                              | 5    | 省级                          | 5              | 方便百姓生产出行，115个脱贫<br>人口受益                                          | 2024.3       | 2024.12       | 农业农村<br>局 | 花桥村       | 已完工  |
| 401 | 新邵县高标<br>准农田建设       | 土壤改良2.5万亩新建塘堰<br>(坝)8座、小型拦河坝4座，<br>新建灌溉渠道62.81公里，管<br>道灌溉0.12万亩，新修机耕路<br>17.58公里，科技推广购安太 | 潭溪镇、小<br>塘镇、巨口<br>铺镇、龙溪<br>铺、严塘镇 | 1089 | 省级                          | 1089           | 改善项目区内46967人生产生活条<br>件，解决2.5万亩农田基础设施，提<br>高耕地产能，促进项目建设区群众<br>增收。 | 2024.4       | 2024.12       | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |
| 402 | 和美湘村<br>美丽屋场<br>建设   | 和美湘村美丽屋场建<br>设2处                                                                         | 新竹村                              | 100  | 省级                          | 100            | 提升人居环境水平，整治乡村<br>脏乱差问题，受益820人，其中<br>脱贫人口155人                     | 2024.3       | 2024.12       | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |
| 403 | 和美湘村<br>美丽屋场<br>建设   | 和美湘村美丽屋场建<br>设3处                                                                         | 下潭村                              | 100  | 省级                          | 100            | 提升人居环境水平，整治乡村<br>脏乱差问题，受益780人，其中<br>脱贫人口132人                     | 2024.3       | 2024.12       | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |



| 序号  | 项目名称               | 建设任务                                         | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                    | 绩效目标<br>(进度计划)                                | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |           | 完成情况 |
|-----|--------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
|     |                    |                                              |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元)     |                                               | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位      |      |
| 404 | 和美湘村<br>美丽屋场<br>建设 | 和美湘村美丽屋场建<br>设2处                             | 富阳村  | 100  | 省级                          | 100                | 提升人居环境水平，整治乡村<br>脏乱差问题，受益1630人，其<br>中脱贫人口108人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |
| 405 | 和美湘村<br>美丽屋场<br>建设 | 和美湘村美丽屋场建<br>设2处                             | 牛山铺村 | 100  | 省级                          | 100                | 提升人居环境水平，整治乡村<br>脏乱差问题，受益380人，其中<br>脱贫人口97人   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |
| 406 | 和美湘村<br>美丽屋场<br>建设 | 和美湘村美丽屋场建<br>设3处                             | 筱箐村  | 100  | 省级                          | 100                | 提升人居环境水平，整治乡村<br>脏乱差问题，受益1500人，其<br>中脱贫人口196人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |
| 407 | 和美湘村<br>美丽屋场<br>建设 | 和美湘村美丽屋场建<br>设3处                             | 王家坪  | 100  | 省级                          | 100                | 提升人居环境水平，整治乡村<br>脏乱差问题，受益1320人，其<br>中脱贫人口90人  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |
| 408 | 和美湘村<br>美丽屋场<br>建设 | 和美湘村美丽屋场建<br>设2处                             | 刘文村  | 100  | 省级                          | 100                | 提升人居环境水平，整治乡村<br>脏乱差问题，受益820人，其中<br>脱贫人口48人   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |
| 409 | 和美湘村<br>美丽屋场<br>建设 | 和美湘村美丽屋场建<br>设3处                             | 龙头村  | 100  | 省级                          | 100                | 提升人居环境水平，整治乡村<br>脏乱差问题，受益1680人，其<br>中脱贫人口139人 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |
| 410 | 救灾资金               | 对50个受灾严重的村<br>和24个受灾严重的合<br>作社提供相应的资金<br>支持。 | 新邵县  | 228  | 省级                          | 228                | 对50个受灾严重的村和24<br>个受灾严重的合作社提供<br>相应的资金支持。      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 农业农村<br>局 | 已完工  |
| 411 | 山塘清淤<br>维修         | 堡坎建设200米                                     | 长铺村  | 20   | 省级                          | 20                 | 脱贫人口295人受益，                                   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 长铺村       | 已完工  |
| 412 | 山塘整修               | 挡土墙120立方                                     | 玄本村  | 5    | 省级                          | 5                  | 脱贫人口99户371人受益，方便<br>百姓通行                      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 玄本村       | 已完工  |
| 413 | 山塘整修               | 道路堡坎修建1处                                     | 淘金村  | 10   | 省级                          | 10                 | 方便百姓通行，脱贫人口120人<br>受益                         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 淘金村       | 已完工  |
| 414 | 水渠建设               | 公路堡坎修建450立方<br>米                             | 光明村  | 15   | 省级                          | 15                 | 脱贫受益152人，人均增长200<br>元                         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 光明村       | 已完工  |
| 415 | 水渠维修               | 6.7组村道建设100米                                 | 言二铺村 | 5    | 省级                          | 第 345 页，<br>共 46 页 | 共 46 页村民出行问题                                  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 言二铺村      | 已完工  |



| 序号  | 项目名称         | 建设任务        | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)           | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|-----|--------------|-------------|------|------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|     |              |             |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                          | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 416 | 南岳村山塘仿树藤水泥护栏 | 堡坎建设100米    | 田塘村  | 5    | 省级                          | 5              | 解决村民出行问题                 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 田塘村  | 已完工  |
| 417 | 院落建设         | 堡坎维修2处      | 石桥村  | 5    | 省级                          | 5              | 提升人居环境水平，受益125人，         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 石桥村  | 已完工  |
| 418 | 环境卫生整治       | 堡坎修建2处      | 小水庙村 | 5    | 省级                          | 5              | 1200受益                   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 小水庙村 | 已完工  |
| 419 | 山塘维修         | 堡坎修建2处      | 新田坊村 | 5    | 省级                          | 5              | 1200受益                   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新田坊村 | 已完工  |
| 420 | 生产便道建设       | 村道维修500米    | 龙门村  | 5    | 省级                          | 5              | 解决村民出行问题                 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 龙门村  | 已完工  |
| 421 | 水渠建设         | 道路硬化300米    | 大路村  | 10   | 省级                          | 10             | 解决村民出行问题                 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 大路村  | 已完工  |
| 422 | 自然灾害损毁道路维修   | 公路建设200米    | 小庙头村 | 10   | 省级                          | 10             | 解决村民出行问题                 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 小庙头村 | 已完工  |
| 423 | 安全饮水建设       | 新建沥青道路2.5公里 | 石马江村 | 60   | 省级                          | 60             | 解决村民出行问题                 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 石马江村 | 已完工  |
| 424 | 安全饮水建设       | 组道硬化150米    | 长冲铺村 | 5    | 省级                          | 5              | 解决村民出行问题                 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长冲铺村 | 已完工  |
| 425 | 市场整治         | 安全饮水工程建设1处  | 严村   | 4    | 省级                          | 4              | 解决村民饮水问题                 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 严村   | 已完工  |
| 426 | 河堤维修         | 美丽院落建设2处    | 金家村  | 5    | 省级                          | 5              | 提升人居环境水平，受益540人，         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 金家村  | 已完工  |
| 427 | 山塘维修         | 美丽院落建设2处    | 桥当头村 | 5    | 省级                          | 5              | 便利交通，解决1个院落的出行，75个脱贫人口受益 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 桥当头村 | 已完工  |
| 428 | 山塘整治         | 美丽院落建设1处    | 塘口村  | 5    | 省级                          | 5              | 1500                     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 塘口村  | 已完工  |
| 429 | 水渠维修         | 美丽院落建设2个    | 严村   | 5    | 省级                          | 5              | 提升人居环境水平，受益79人，          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 严村   | 已完工  |



| 序号  | 项目名称    | 建设任务                                                                                          | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                         |            | 绩效目标<br>(进度计划)        | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|     |         |                                                                                               |      |      | (中央、市<br>省级、县<br>级或县级<br>资金) | 金额<br>(万元) |                       | 计划开工<br>时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 430 | 水渠维修    | 整治卫生2处                                                                                        | 长古村  | 10   | 省级                           | 10         | 提高村民幸福感，提高村民满意度       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长古村  | 已完工  |
| 431 | 水渠修建    | 购买大米加工打包设备2台                                                                                  | 龙胜村  | 8    | 省级                           | 8          | 解决临时务工3人，每户年均增收20000元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 龙胜村  | 已完工  |
| 432 | 水渠修建    | 公路硬化700米                                                                                      | 金子桥村 | 20   | 省级                           | 20         | 解决村民出行问题，41个脱贫人口受益    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 金子桥村 | 已完工  |
| 433 | 水渠修建    | 山塘维修2个                                                                                        | 湾里村  | 5    | 省级                           | 5          | 解决5人用工及山塘除险加固、防渗      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 湾里村  | 已完工  |
| 434 | 维修山塘、水渠 | 湖城村水渠新建500米                                                                                   | 湖城村  | 10   | 省级                           | 10         | 灌溉农田420亩，             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 湖城村  | 已完工  |
| 435 | 3组道路维修  | 花亭子村水渠维修1200米                                                                                 | 花亭子村 | 30   | 省级                           | 30         | 解决100亩农田灌溉问题，92人受益    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 花亭子村 | 已完工  |
| 436 | 公路      | 山塘维修1口                                                                                        | 严塘社区 | 5    | 省级                           | 5          | 解决90亩灌溉农田问题           | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 严塘社区 | 已完工  |
| 437 | 公路建设    | 山塘维修1口                                                                                        | 岩门村  | 5    | 省级                           | 5          | 灌溉面积100亩              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 岩门村  | 已完工  |
| 438 | 公路建设    | 水渠建设水渠3条1252米                                                                                 | 湾里村  | 17   | 省级                           | 17         | 解决15人用工及300亩稻田灌溉      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 湾里村  | 已完工  |
| 439 | 公路建设    | 水渠修建300米                                                                                      | 邮亭村  | 5    | 省级                           | 5          | 解决100亩灌溉农田问题          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 邮亭村  | 已完工  |
| 440 | 公路建设    | 实践交流基地建设1、投影设备、音响、空调、桌椅及教室装修等建设；2、步行线路宣传栏及相关标识牌等制作；3、授课资料编辑、制作等；4、专业队伍学习培训；5、观摩步行线路配套、基础实施建设。 | 白水洞村 | 50   | 省级                           | 50         | 解决10人临时务工，户年均增收1万元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 白水洞村 | 已完工  |



| 序号  | 项目名称             | 建设任务          | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)           | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|-----|------------------|---------------|------|------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|     |                  |               |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                          | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 441 | 公路建设             | 性猪养殖280头      | 白水洞村 | 5    | 省级                          | 5              | 解决临时务工2人，每户年均增收20000元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 白水洞村 | 已完工  |
| 442 | 公路维修             | 养牛100头        | 绿杨社区 | 8    | 省级                          | 8              | 带动脱贫户3人就业，人均增收2万元        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 绿杨社区 | 已完工  |
| 443 | 砂场排水沟建设          | 养殖牲猪100头      | 烟竹村  | 5    | 省级                          | 5              | 2人受益，人均年增收10000元         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 烟竹村  | 已完工  |
| 444 | 新建通组公路           | 游步道桥1处        | 龙脊村  | 5    | 省级                          | 5              | 解决32人临时务工，人均收入3000       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 龙脊村  | 已完工  |
| 445 | 安全饮水(老井修缮)       | 堡坎建设5处        | 花亭子村 | 20   | 省级                          | 20             | 解决村民出行问题，87个脱贫户受益        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 花亭子村 | 已完工  |
| 446 | 安全饮水建设           | 道路及山塘堡坎建设8处   | 湾里村  | 29   | 省级                          | 29             | 解决20人用工，保护道路及农田山塘        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 湾里村  | 已完工  |
| 447 | 自来水工程建设          | 道路提质改造500米    | 戴何村  | 20   | 省级                          | 20             | 解决百姓出行，脱贫人口109人受益        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 戴何村  | 已完工  |
| 448 | 庭院建设             | 公路建设6处道路加宽及硬化 | 湾里村  | 49   | 省级                          | 49             | 解决30人用工及方便全村村民出行         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 湾里村  | 已完工  |
| 449 | 庭院建设             | 公路建设1处        | 新塘村  | 5    | 省级                          | 5              | 解决村民出行问题，405人受益          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新塘村  | 已完工  |
| 450 | 公路维修             | 公路硬化150立方米    | 江溪村  | 5    | 省级                          | 5              | 解决村民出行问题，300脱贫户受益        | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 江溪村  | 已完工  |
| 451 | 1、2、3、4、5、6组渠道维修 | 深水井建设280米     | 陡岭村  | 5    | 省级                          | 5              | 解决百姓喝水问题，脱贫人口72人受益       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 陡岭村  | 已完工  |
| 452 | 13组中间塘维修         | 院落建设1处        | 严塘社区 | 4    | 省级                          | 4              | 提高村容村貌，脱贫人口35人受益         | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 严塘社区 | 已完工  |
| 453 | 18组至20组渠道维修      | 整治卫生2处        | 肖家村  | 5    | 省级                          | 5              | 提高村民幸福感，提高村民满意度          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 肖家村  | 已完工  |
| 454 | 生产便道挡土墙          | 生产便道挡土墙500米   | 双桥村  | 8    | 省级                          | 8              | 带动21户108人脱贫人口受益，人均增收800元 | 202401       | 20241230   | 农业农村局 | 双桥村  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称              | 建设任务                      | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                         | 绩效目标<br>(进度计划)                  | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |      | 完成情况 |
|-----|-------------------|---------------------------|------|------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|------|------|
|     |                   |                           |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元)          |                                 | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位 |      |
| 455 | 河道堡坎              | 河道堡坎130方                  | 腰古岭村 | 5    | 省级                          | 5                       | 带动60户280人脱贫人口受益，<br>人年均增收600元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 腰古岭村 | 已完工  |
| 456 | 河堤挡土<br>墙         | 河堤挡土墙1500米                | 上源村  | 20   | 省级                          | 20                      | 带动17户90人脱贫人口受益，<br>人年均增收200元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 上源村  | 已完工  |
| 457 | 河坎维修              | 河坎维修10米                   | 吴家村  | 5    | 省级                          | 5                       | 带动68户198人脱贫人口受益，<br>人年均增收800元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 吴家村  | 已完工  |
| 458 | 护堤修复              | 护堤修复100米                  | 羊城村  | 5    | 省级                          | 5                       | 带动50户160人脱贫人口受益，<br>人年均增收800元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 羊城村  | 已完工  |
| 459 | 渠道建<br>设，水坝<br>建设 | 渠道建设，水坝建设<br>270米         | 古田村  | 10   | 省级                          | 10                      | 带动163人脱贫人口受益，人年<br>均增收500元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 古田村  | 已完工  |
| 460 | 挡土墙               | 挡土墙1处                     | 下源村  | 3    | 省级                          | 3                       | 带动48人脱贫人口受益，人年<br>均增收300元       | 2024.6       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 下源村  | 已完工  |
| 461 | 环境卫生<br>整治        | 环境卫生整治2处                  | 朝阳村  | 2    | 省级                          | 2                       | 带动134人脱贫人口受益，人年<br>均增收1000元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 朝阳村  | 已完工  |
| 462 | 环境卫生<br>整治        | 环境卫生整治2处                  | 风井村  | 3    | 省级                          | 3                       | 带动105人脱贫人口受益，人年<br>均增收1000元     | 2024.4       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 风井村  | 已完工  |
| 463 | 环境卫生<br>整治        | 环境卫生整治3处                  | 中源铺村 | 3    | 省级                          | 3                       | 带动159人脱贫人口受益，人年<br>均增收500元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 中源铺村 | 已完工  |
| 464 | 环境卫生<br>整治        | 环境卫生整治5处                  | 上源村  | 5    | 省级                          | 5                       | 带动518人脱贫人口受益，人年<br>均增收200元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 上源村  | 已完工  |
| 465 | 环境卫生<br>整治        | 环境卫生整治5处                  | 卓笔村  | 5    | 省级                          | 5                       | 带动396人脱贫人口受益，人年<br>均增收200元      | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 卓笔村  | 已完工  |
| 466 | 公路堡坎              | 公路堡坎长110米、宽<br>1.4米、高3.8米 | 龙源村  | 20   | 省级                          | 20                      | 带动50户216人脱贫人口受益，<br>人年均增收500元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 龙源村  | 已完工  |
| 467 | 公路堡坎              | 公路堡坎长30米、宽<br>1.5米、高4米    | 梅岭村  | 10   | 省级                          | 10                      | 带动50户180人脱贫人口受益，<br>人年均增收500元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 梅岭村  | 已完工  |
| 468 | 公路堡坎              | 公路堡坎长30米、宽<br>1.5米、高4米    | 梅岭村  | 10   | 省级                          | 10                      | 带动25户85人脱贫人口受益，<br>人年均增收800元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 梅岭村  | 已完工  |
| 469 | 公路堡坎              | 公路堡坎长30米、宽<br>1.7米、高3.6米  | 木山村  | 4    | 省级                          | 38 <sup>4</sup> 页，<br>第 | 带动101人脱贫人口受益，人年<br>共 46 均增收500元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 木山村  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称                      | 建设任务                  | 实施地点      | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)                 | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |           | 完成情况 |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----------|------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
|     |                           |                       |           |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                                | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位      |      |
| 470 | 公路堡坎<br>硬化                | 公路堡坎硬化2处              | 中源村       | 28   | 省级                          | 28             | 带动589人脱贫人口受益，人年<br>均增收300元     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 中源村       | 已完工  |
| 471 | 公路硬化                      | 公路硬化150米              | 塘边村       | 5    | 省级                          | 5              | 解决村民出行问题                       | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 塘边村       | 已完工  |
| 472 | 灰山里公<br>路硬化               | 灰山里公路硬化270米           | 卓笔村       | 10   | 省级                          | 10             | 带动65户285人脱贫人口受益，<br>人年均增收500元  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 卓笔村       | 已完工  |
| 473 | 维修村道                      | 维修村道3000米             | 大竹村       | 10   | 省级                          | 10             | 带动105户420人脱贫人口受<br>益，人年均增收600元 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 大竹村       | 已完工  |
| 474 | 院落路面<br>硬化、公<br>路水沟硬<br>化 | 院落路面硬化、公路<br>水沟硬化100米 | 梅岭村       | 10   | 省级                          | 10             | 带动20户80人脱贫人口受益，<br>人年均增收800元   | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 梅岭村       | 已完工  |
| 475 | 疏通排水<br>沟                 | 疏通排水沟全村               | 全村        | 2    | 省级                          | 2              | 86户378人受益                      | 202503       | 202512     | 农业农村<br>局 | 全村        | 已完工  |
| 476 | 疏通排水<br>沟                 | 疏通排水沟全村               | 全村        | 2    | 省级                          | 2              | 85户675人受益                      | 202503       | 202512     | 农业农村<br>局 | 全村        | 已完工  |
| 477 | 疏通排水<br>沟                 | 疏通排水沟全村               | 全村        | 4    | 省级                          | 4              | 186户794人受益                     | 202503       | 202512     | 农业农村<br>局 | 全村        | 已完工  |
| 478 | 环境卫生<br>整治                | 环境卫生整治10处             | 中源村       | 5    | 省级                          | 5              | 带动450人脱贫人口受益，人年<br>均增收200元     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 中源村       | 已完工  |
| 479 | 环境卫生<br>整治                | 环境卫生整治2处              | 龙溪铺社<br>区 | 5    | 省级                          | 5              | 带动24户63人脱贫人口受益，<br>人年均增收600元   | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 龙溪铺社<br>区 | 已完工  |
| 480 | 环境卫生<br>整治                | 环境卫生整治4处              | 后塘村       | 2    | 省级                          | 2              | 带动134人脱贫人口受益，人年<br>均增收1000元    | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 后塘村       | 已完工  |
| 481 | 环境卫生<br>整治                | 环境卫生整治4处              | 石源村       | 2    | 省级                          | 2              | 带动105人脱贫人口受益，人年<br>均增收1000元    | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 石源村       | 已完工  |
| 482 | 环境卫生<br>整治                | 环境卫生整治5处              | 吴家村       | 5    | 省级                          | 5              | 带动514人脱贫人口受益，人年<br>均增收600元     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 吴家村       | 已完工  |
| 483 | 环境卫生<br>整治                | 环境卫生整治5处              | 鸦雀树村      | 4    | 省级                          | 4              | 带动312人脱贫人口受益，人年<br>均增收200元     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 鸦雀树村      | 已完工  |



| 序号  | 项目名称                 | 建设任务                | 实施地点            | 资金规模 | 筹资方式                        |                    | 绩效目标<br>(进度计划)             | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |                 | 完成情况 |
|-----|----------------------|---------------------|-----------------|------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------|------|
|     |                      |                     |                 |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元)     |                            | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位            |      |
| 484 | 环境卫生<br>整治           | 环境卫生整治6处            | 十字路村            | 4    | 省级                          | 4                  | 带动100人脱贫人口受益，人年均增收1000元    | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 十字路村            | 已完工  |
| 485 | 环境卫生<br>整治           | 环境卫生整治8处            | 大竹村             | 5    | 省级                          | 5                  | 带动160人脱贫人口受益，人年均增收1000元    | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 大竹村             | 已完工  |
| 486 | 环境卫生<br>整治           | 环境卫生整治8处            | 梅岭村             | 5    | 省级                          | 5                  | 带动145人脱贫人口受益，人年均增收500元     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 梅岭村             | 已完工  |
| 487 | 排水沟建<br>设            | 排水沟建设1000米          | 下源村             | 15   | 省级                          | 15                 | 带动195户850人脱贫人口受益，人年均增收500元 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 下源村             | 已完工  |
| 488 | 市场水沟<br>盖板           | 市场水沟盖板200米          | 上源村             | 5    | 省级                          | 5                  | 带动2户6人脱贫人口受益，人年均增收500元     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 上源村             | 已完工  |
| 489 | 下水道维<br>修            | 下水道维修180米           | 龙溪铺社<br>区       | 10   | 省级                          | 10                 | 带动15户35人脱贫人口受益，人年均增收600元   | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 龙溪铺社<br>区       | 已完工  |
| 490 | 下水道维<br>修            | 下水道维修300米           | 龙溪铺社<br>区       | 10   | 省级                          | 10                 | 带动15户35人脱贫人口受益，人年均增收600元   | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 龙溪铺社<br>区       | 已完工  |
| 491 | 山塘清淤<br>维修           | 山塘清淤维修1口            | 蔡家村             | 5    | 省级                          | 5                  | 灌溉面积50亩，286个脱贫人口受益         | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 蔡家村             | 已完工  |
| 492 | 山塘整修                 | 山塘整修1口              | 梅市社区3<br>组      | 5    | 省级                          | 5                  | 灌溉面积50亩，56个脱贫人口受益          | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 梅市社区3组          | 已完工  |
| 493 | 山塘整修                 | 山塘整修2口              | 武桥村14<br>组      | 10   | 省级                          | 10                 | 灌溉面积60亩，80个脱贫人口受益          | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 武桥村14组          | 已完工  |
| 494 | 水渠建设                 | 水渠建设350米            | 和谐村             | 5    | 省级                          | 5                  | 灌溉面积50亩，224个脱贫人口受益         | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 和谐村             | 已完工  |
| 495 | 水渠维修                 | 水渠维修500米            | 美菱湖村            | 10   | 省级                          | 10                 | 灌溉面积200亩，480个脱贫人口受益        | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 美菱湖村            | 已完工  |
| 496 | 南岳村山<br>塘仿树藤<br>水湿扣栏 | 南岳村山塘仿树藤<br>泥护栏700米 | 南岳村             | 20   | 省级                          | 20                 | 120人受益，确保行人安全，提升村容村貌，      | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 南岳村             | 已完工  |
| 497 | 院落建设                 | 院落建设3处              | 寸石村8、<br>14、17组 | 5    | 省级                          | 5                  | 提升村容村貌，116个脱贫人口受益          | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 寸石村8、14、<br>17组 | 已完工  |
| 498 | 环境卫生<br>整治           | 环境卫生整治130个垃<br>圾桶   | 金木村             | 5    | 省级                          | 405 页，<br>第 405 页， | 提升村容村貌，247个脱贫人口共 46 页 受益   | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 金木村             | 已完工  |



| 序号  | 项目名称       | 建设任务                    | 实施地点  | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)          | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |       | 完成情况 |
|-----|------------|-------------------------|-------|------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|-------|-------|------|
|     |            |                         |       |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                         | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位  |      |
| 499 | 山塘维修       | 山塘维修1口                  | 邓东村   | 5    | 省级                          | 5              | 18户60人脱贫人口生产受益          | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 邓东村   | 已完工  |
| 500 | 生产便道建设     | 生产便道建设400米              | 杨塘村   | 5    | 省级                          | 5              | 解决85户300人脱贫人口生产问题       | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 杨塘村   | 已完工  |
| 501 | 水渠建设       | 水渠建设300米                | 磁溪社区  | 3    | 省级                          | 3              | 45户162人脱贫人口受益，方便农户耕种、运输 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 磁溪社区  | 已完工  |
| 502 | 自然灾害损毁道路维修 | 自然灾害损毁道路维修5处            | 大东社区  | 11   | 省级                          | 11             | 138户584人脱贫人口受益，改善群众居住环境 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 大东社区  | 已完工  |
| 503 | 安全饮水建设     | 安全饮水建设蓄水池（80方）、管道1000米  | 龙口溪社区 | 15   | 省级                          | 15             | 160户592人脱贫人口受益，安全饮水质量达标 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 龙口溪社区 | 已完工  |
| 504 | 安全饮水建设     | 安全饮水建设翻新蓄水池一处，更换水管1500米 | 双溪村   | 10   | 省级                          | 10             | 86户288人脱贫人口受益，安全饮水质量达标  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 双溪村   | 已完工  |
| 505 | 市场整治       | 市场整治2000米               | 田家村   | 10   | 省级                          | 10             | 25户92名脱贫人口受益，人均增收100元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 田家村   | 已完工  |
| 506 | 河堤维修       | 河堤维修100米                | 巨口铺社区 | 10   | 省级                          | 10             | 20户60名脱贫人口受益，人均增收100元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 巨口铺社区 | 已完工  |
| 507 | 山塘维修       | 山塘维修2800立方              | 田家村   | 10   | 省级                          | 10             | 13户45名脱贫人口受益，人均增收200元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 田家村   | 已完工  |
| 508 | 山塘整修       | 山塘整修2口                  | 高升村   | 5    | 省级                          | 5              | 15户50名脱贫人口受益，人均增收200元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 高升村   | 已完工  |
| 509 | 水渠维修       | 水渠维修600米                | 白羊塘村  | 5    | 省级                          | 5              | 31户136名脱贫人口受益，人均增收100元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 白羊塘村  | 已完工  |
| 510 | 水渠维修       | 水渠维修1000米               | 红庙村   | 13   | 省级                          | 13             | 56户216名脱贫人口受益，人均增收200元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 红庙村   | 已完工  |
| 511 | 水渠修建       | 水渠修建400米                | 白云铺   | 5    | 省级                          | 5              | 18户80名脱贫人口受益，人均增收200元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 白云铺   | 已完工  |
| 512 | 水渠修建       | 水渠修建400米                | 津溪村   | 10   | 省级                          | 410页，第41页      | 18户78名脱贫人口受益，共46户增收200元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 津溪村   | 已完工  |



| 序号  | 项目名称    | 建设任务        | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)          | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|-----|---------|-------------|------|------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|     |         |             |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                         | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 513 | 水渠修建    | 水渠修建53米     | 新民前村 | 10   | 省级                          | 10             | 14户47名脱贫人口受益，人年均增收200元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 新民前村 | 已完工  |
| 514 | 维修山塘、水渠 | 维修山塘、水渠2口   | 铁梅村  | 10   | 省级                          | 10             | 30户100名脱贫人口受益，人年均增收150元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 铁梅村  | 已完工  |
| 515 | 3组道路维修  | 3组道路维修200米  | 桐木村  | 5    | 省级                          | 5              | 23户81名脱贫人口受益，人年均增收100元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 桐木村  | 已完工  |
| 516 | 公路      | 公路500米      | 长关村  | 5    | 省级                          | 5              | 2户7名脱贫人口受益，人年均增收200元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 长关村  | 已完工  |
| 517 | 公路建设    | 公路建设700米    | 谷桥村  | 20   | 省级                          | 20             | 14户56名脱贫人口受益，人年均增收200元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 谷桥村  | 已完工  |
| 518 | 公路建设    | 公路建设1000米   | 和谐村  | 10   | 省级                          | 10             | 73户273名脱贫人口受益，人年均增收200元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 和谐村  | 已完工  |
| 519 | 公路建设    | 公路建设300米    | 栗坪村  | 10   | 省级                          | 10             | 31户136名脱贫人口受益，人年均增收100元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 栗坪村  | 已完工  |
| 520 | 公路建设    | 公路建设300米    | 石柱村  | 5    | 省级                          | 5              | 3户13名脱贫人口受益，人年均增收300元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 石柱村  | 已完工  |
| 521 | 公路建设    | 公路建设300米    | 五星村  | 15   | 省级                          | 15             | 53户206名脱贫人口受益，人年均增收150元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 五星村  | 已完工  |
| 522 | 公路维修    | 公路维修400米    | 洪家冲村 | 8    | 省级                          | 8              | 20户60名脱贫人口受益，人年均增收200元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 洪家冲村 | 已完工  |
| 523 | 砂场排水沟建设 | 砂场排水沟建设300米 | 石柱村  | 5    | 省级                          | 5              | 3户13名脱贫人口受益，人年均增收200元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 石柱村  | 已完工  |
| 524 | 新建通组公路  | 新建通组公路500米  | 白云铺  | 10   | 省级                          | 10             | 56户213名脱贫人口受益，人年均增收200元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 白云铺  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称                     | 建设任务                                                              | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)              | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |      | 完成情况 |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------|------|
|     |                          |                                                                   |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                             | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位 |      |
| 525 | 安全饮水<br>(老井修<br>缮)       | 安全饮水<br>(老井修缮)老井修<br>缮,副井改建,<br>井墙新砌、道路硬<br>化,<br>井四周绿化,增建凉<br>亭。 | 红庙村  | 7    | 省级                          | 7              | 21户73名脱贫人口受益,人年<br>均增收100元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 红庙村  | 已完工  |
| 526 | 安全饮水<br>建设               | 安全饮水建设8-10组自<br>来水                                                | 文仙观村 | 20   | 省级                          | 20             | 37户141名脱贫人口受益,人年<br>均增收200元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 文仙观村 | 已完工  |
| 527 | 自来水工<br>程建设              | 自来水工程建设800米                                                       | 马落桥村 | 5    | 省级                          | 5              | 30户100名脱贫人口受益,人年<br>均增收150元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 马落桥村 | 已完工  |
| 528 | 庭院建设                     | 庭院建设一处                                                            | 津溪村  | 10   | 省级                          | 10             | 33户112名脱贫人口受益,人年<br>均增收80元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 津溪村  | 已完工  |
| 529 | 庭院建设                     | 庭院建设一处                                                            | 小水村  | 5    | 省级                          | 5              | 55户201名脱贫人口受益,人年<br>均增收100元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 小水村  | 已完工  |
| 530 | 公路维修                     | 公路维修400米                                                          | 五星村  | 5    | 省级                          | 5              | 52户205名脱贫人口受益,人年<br>均增收200元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 五星村  | 已完工  |
| 531 | 1、2、3、<br>4、5、6组<br>渠道维修 | 1、2、3、4、5、6组<br>渠道维修、清淤3000<br>米                                  | 柳山村  | 10   | 省级                          | 10             | 320户1100人受益                 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 柳山村  | 已完工  |
| 532 | 13组中间<br>塘维修             | 13组中间塘维修1口                                                        | 花园村  | 5    | 省级                          | 5              | 18户53人受益                    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 花园村  | 已完工  |
| 533 | 18组至20<br>组渠道维<br>修      | 18组至20组渠道维修<br>800米                                               | 乔亭村  | 5    | 省级                          | 5              | 34户136人受益                   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 乔亭村  | 已完工  |
| 534 | 2组、3组<br>水渠新建            | 2组、3组水渠新建300<br>米                                                 | 段塘村  | 5    | 省级                          | 5              | 86户420人受益                   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 段塘村  | 已完工  |
| 535 | 公路堡坎<br>建设               | 公路堡坎建设30米*5.2<br>米                                                | 草塘村  | 5    | 省级                          | 5              | 120户360人受益                  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 草塘村  | 已完工  |
| 536 | 渠道清淤                     | 渠道清淤1公里                                                           | 棠梓山村 | 6    | 省级                          | 436页,第436页,    | 共462户720人受益                 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村<br>局 | 棠梓山村 | 已完工  |



| 序号  | 项目名称            | 建设任务                                    | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)           | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |      | 完成情况 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|------------|-------|------|------|
|     |                 |                                         |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                          | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位 |      |
| 537 | 王家冲骨干山塘维修       | 王家冲骨干山塘维修1口                             | 麻溪村  | 15   | 省级                          | 15             | 180户680人受益               | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 麻溪村  | 已完工  |
| 538 | 自来水维修、水塔加固      | 自来水维修，水塔加固更换水表260块，1、2、3、12、16组铺水管1000米 | 棠梓山村 | 10   | 省级                          | 10             | 449户1641人受益              | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 棠梓山村 | 已完工  |
| 539 | 留田村农贸市场建设       | 留田村农贸市场建设4800平方                         | 留田村  | 8    | 省级                          | 8              | 109户420个脱贫户受益，预计人均增收400元 | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 留田村  | 已完工  |
| 540 | 电排1座及配套水渠维修     | 电排1座及配套水渠维修1座、100米                      | 田塘村  | 5    | 省级                          | 5              | 84户10个脱贫户受益，预计人均增收400元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 田塘村  | 已完工  |
| 541 | 河堤维修            | 河堤维修1处300方                              | 金塘湾村 | 10   | 省级                          | 10             | 23户92个脱贫户受益，预计人均增收800元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 金塘湾村 | 已完工  |
| 542 | 渠道维修            | 渠道维修600米                                | 红心村  | 5    | 省级                          | 5              | 45户180个脱贫户受益，预计人均增收300元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 红心村  | 已完工  |
| 543 | 山塘清淤、加固         | 山塘清淤、加固1口                               | 十字村  | 5    | 省级                          | 5              | 6户23人脱贫户受益，预计人均增收400元    | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 十字村  | 已完工  |
| 544 | 山塘清淤及配套水渠新建     | 山塘清淤及配套水渠新建1口、400米                      | 高燕村  | 8    | 省级                          | 8              | 130户46个脱贫户受益，预计人均增收320元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 高燕村  | 已完工  |
| 545 | 山塘维修、清淤         | 山塘维修、清淤1口                               | 柏林村  | 10   | 省级                          | 10             | 3户7人脱贫户受益，预计人均增收400元     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 柏林村  | 已完工  |
| 546 | 庄山村挡水坝维修        | 庄山村挡水坝维修400亩                            | 庄山村  | 5    | 省级                          | 5              | 30户125个脱贫户受益，预计人均增收800元  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 庄山村  | 已完工  |
| 547 | 21.22.9.16组马路硬化 | 21.22.9.16组马路硬化4处1.2公里                  | 留田村  | 20   | 省级                          | 20             | 18户52个脱贫户受益，预计人均增收500元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 留田村  | 已完工  |
| 548 | 21组村道堡坎建设       | 21组村道堡坎建设800方                           | 言耳边村 | 10   | 省级                          | 10             | 10户30人脱贫户受益，预计人均增收400元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 言耳边村 | 已完工  |
| 549 | 21组村道硬化         | 21组村道硬化300米                             | 言耳边村 | 10   | 省级                          | 10             | 10户30人脱贫户受益，预计人均增收400元   | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 言耳边村 | 已完工  |



| 序号  | 项目名称         | 建设任务                 | 实施地点 | 资金规模 | 筹资方式                        |                | 绩效目标<br>(进度计划)              | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位      |      | 完成情况 |
|-----|--------------|----------------------|------|------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|------|------|
|     |              |                      |      |      | (中央、<br>省级、市<br>州或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                             | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位      | 实施单位 |      |
| 550 | 村道堡坎<br>建设3处 | 村道堡坎建设3处80立<br>方米    | 翠英村  | 10   | 省级                          | 10             | 65户31个脱贫户受益，预计人<br>均增收350元  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 翠英村  | 已完工  |
| 551 | 村道建设         | 村道建设150米             | 漩田村  | 5    | 省级                          | 5              | 42户161个脱贫户受益，预计人<br>均增收300元 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 漩田村  | 已完工  |
| 552 | 道路硬化         | 道路硬化150米             | 渡头桥村 | 5    | 省级                          | 5              | 30户118人脱贫户受益，预计人<br>均增收80元  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 渡头桥村 | 已完工  |
| 553 | 公路堡坎         | 公路堡坎300立方米           | 观音桥村 | 10   | 省级                          | 10             | 15户56个脱贫户受益，预计人<br>均增收400元  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 观音桥村 | 已完工  |
| 554 | 公路桥建<br>设    | 公路桥建设1座              | 黄土社区 | 5    | 省级                          | 5              | 方便群众通行                      | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 黄土社区 | 已完工  |
| 555 | 组道硬化         | 组道硬化300米             | 坑冲村  | 5    | 省级                          | 5              | 18户64个脱贫户受益，预计人<br>均增收400元  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 坑冲村  | 已完工  |
| 556 | 组道硬化         | 组道硬化300米             | 坑冲村  | 6    | 省级                          | 6              | 18户64个脱贫户受益，预计人<br>均增收400元  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 坑冲村  | 已完工  |
| 557 | 组道硬化         | 组道硬化200米             | 桃林村  | 8    | 省级                          | 8              | 38户131个脱贫户受益，预计人<br>均增收500元 | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 桃林村  | 已完工  |
| 558 | 农村垃圾<br>治理   | 农村垃圾治理5.6.7.8组<br>院落 | 黄土社区 | 10   | 省级                          | 10             | 18户70个脱贫户受益，预计人<br>均增收400元  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 黄土社区 | 已完工  |
| 559 | 公路堡坎         | 公路堡坎130方             | 长兴村  | 5    | 省级                          | 5              | 灌溉农田50亩，                    | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 长兴村  | 已完工  |
| 560 | 公路硬化<br>、水沟  | 公路硬化、水沟800米          | 水口村  | 10   | 省级                          | 10             | 灌溉农田50亩，                    | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 水口村  | 已完工  |
| 561 | 河堤堡坎         | 河堤堡坎40米              | 集中村  | 5    | 省级                          | 5              | 灌溉农田50亩，                    | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 集中村  | 已完工  |
| 562 | 河堤堡坎         | 河堤堡坎2处               | 水东村  | 5    | 省级                          | 5              | 灌溉农田50亩，                    | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 水东村  | 已完工  |
| 563 | 河堤堡坎         | 河堤堡坎1处               | 兴旺村  | 5    | 省级                          | 5              | 解决150亩农田灌溉                  | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 兴旺村  | 已完工  |
| 564 | 河堤堡坎         | 河堤堡坎500方             | 莲塘村  | 20   | 省级                          | 第20<br>45页，    | 157户728人受益，人均增收0.1<br>元     | 2024. 3      | 2024. 12   | 农业农村<br>局 | 莲塘村  | 已完工  |



| 序号  | 项目名称            | 建设任务                                                                     | 实施地点                 | 资金规模  | 筹资方式                         |                | 绩效目标<br>(进度计划)                                       | 时间进度<br>(起止) |            | 责任单位  |       | 完成情况 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|-------|------|
|     |                 |                                                                          |                      |       | (中央、市<br>省级、县<br>级或县级<br>资金) | 金额<br>(万<br>元) |                                                      | 计划开<br>工时间   | 计划完工<br>时间 | 主管单位  | 实施单位  |      |
| 565 | 卢冲水库清淤、维修       | 卢冲水库清淤，维修2                                                               | 江边村                  | 5     | 省级                           | 5              | 380                                                  | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 江边村   | 已完工  |
| 566 | 村组公路硬化          | 村组公路硬化750米                                                               | 车塘村                  | 20    | 省级                           | 20             | 解决村民出行问题                                             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 车塘村   | 已完工  |
| 567 | 村组公路硬化          | 村组公路硬化150米                                                               | 峰江村                  | 5     | 省级                           | 5              | 解决村民出行问题                                             | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 峰江村   | 已完工  |
| 568 | 公路硬化            | 公路硬化150                                                                  | 大坵村                  | 20    | 省级                           | 20             | 518人受益                                               | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 大坵村   | 已完工  |
| 569 | 美丽院落建设          | 美丽院落建设2处                                                                 | 黄岩                   | 5     | 省级                           | 5              | 提升人居环境水平，受益180人，                                     | 2024.3       | 2024.12    | 农业农村局 | 黄岩    | 已完工  |
| 570 | 新邵县高标准农田建设      | 土壤改良2.5万亩新建塘堰(坝)8座、小型拦河坝4座，新建灌溉渠道62.81公里，管道灌溉0.12万亩，新修机耕路17.58公里，科技推广购置太 | 潭溪镇、小塘镇、巨口铺镇、龙溪铺、严塘镇 | 36    | 市级                           | 36             | 改善项目区内46967人生产生活条件，解决2.5万亩农田基础设施，提高耕地产能，促进项目建设区群众增收。 | 2024.4       | 2024.12    | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工  |
| 571 | 水利建设            | 112个村山塘清淤、                                                               | 新邵县                  | 404   | 市级                           | 404            | 545户1909人受益                                          | 2024.3       | 2024.12    | 水利局   | 水利局   | 已完工  |
| 572 | 新邵县生活垃圾转运系统特许经营 | 14个乡镇垃圾收集及转运                                                             | 新邵县                  | 1398  | 县级                           | 1398           | 完成新邵县14个乡镇生活垃圾的及时收集及转运，改善农村人居环境，建设美丽乡镇。              | 2024.1       | 2024.12    | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工  |
| 573 | 农村人居环境整治        | 15个乡镇垃圾清扫清运                                                              | 新邵县                  | 1912  | 县级                           | 1912           | 全县413个村受益                                            | 2024.1       | 2024.12    | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工  |
| 574 | 新邵县防贫保险         | 脱贫人口29318户112718人                                                        | 新邵县                  | 600   | 县级                           | 600            | 对全县建档立卡脱贫户购买医疗险补充保险                                  | 2024.1       | 2024.12    | 农业农村局 | 农业农村局 | 已完工  |
| 合计: |                 |                                                                          |                      | 15829 |                              | 15829          |                                                      |              |            |       |       |      |